지방도 318호선(일죽~음성)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	병암교	음성	생극	병암	100	10(8.5)	5	5	RCH	RA	DB-18.0	1992	7,342	
2	대화교	충주	신니	대화	30	8(6.5)	3.5	3	RCS	G	DB-18.0	1990	7,342	
3	무수교	음성	음성	용산	12	9(8.0)	4	1	RA	ETC	DB-24.0	1997	7,342	
4	용산 2교	음성	음성	용산	40	9(8.0)	4.2	3	RCS	WL	DB-24.0	1996	7,342	
5	용산교	음성	음성	음성	8	6.5(6.0)	4	1	RCS	G	DB-13.5	1972	7,342	

지방도 402호선(백운~영월)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	백운교	제천	백운	평동	32	10(9)	4.9	2	RA	ETC	DB-24.0	1998	2,383	
2	방도교	제천	백운	방학	37	10(9)	5	2	RCS	TP	DB-24.0	2004	2,383	
3	덕동교	제천	백운	덕동	32	7.5(6)	3.2	4	RCS	G	DB-13.5	1981	2,383	
4	운학교	제천	백운	운학	45	9(8)	6.2	3	RCS	RA	DB-18.0	1992	2,383	

지방도 501호선(학산~옥천)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	광평교	영동	학산	지내	21	7(6)	2	3	RA	ETC	DB-18.0	1991	2,482	
2	호탄교	영동	양산	호탄	300	10(7)	13.6	11	PCI	T	DB-24.0	1996	2,482	
3	의평교	옥천	이원	의평	29	7.5(6)	4.6	3	RCS	G	DB-13.5	1975	4,570	
4	윤정교	옥천	이원	윤정	9	7.5(6)	2.5	1	RCS	G	DB-13.5	1975	4,570	
5	적하교	옥천	동이	적하	19	8.7(6)	2.5	2	RCS	WL	DB-18.0	1988	8,524	
6	장야교	옥천	옥천	장야	8.5	9(8.3)	2	1	RCS	G	DB-13.5	1969	8,524	
7	장천교	옥천	옥천	장야	20	11.5(10)	2.2	2	RCS	G	DB-13.5	1971	8,524	

지방도 502호선(회남~탄부)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	판장대교	보은	회남	신곡	90	9.5(8.5)	12.3	3	PSCS	TP	DB-24.0	2004	1,039	
2	판장소교	보은	회남	신곡	30	9.5(8.5)	10.3	2	RCS	TP	DB-24.0	2004	1,039	
3	은운교	보은	회남	은운	24	5.2(4)	2	2	RCS	G	DB-13.5	미상-1965	1,039	
4	은운 1교	보은	회남	은운	20	5(4)	3.5	2	RCS	G	DB-13.5	1985	1,039	
5	답양 1교	옥천	안내	답양	44.9	10(9.0)	3.9	3	RCS	WLP	D-24	2003	1,039	
6	답양 2교	옥천	안내	답양	18.9	10(9.0)	3.3	2	RCS	WLP	D-24	2003	1,039	
7	답양 3교	옥천	안내	답양	50	10(9.0)	4.7	4	RCS	RA	DB-24.0	1999	1,039	
8	현리교	옥천	안내	현리	51	11.5(10)	3.5	4	RCS	SG	DB-24.0	2000	1,039	
9	신촌교	옥천	안내	현리	26	8(7)	10	2	RA	ETC	DB-24.0	1994	1,039	
10	판동교	보은	삼승	원남	32	9.5(8)	4	3	RA	ETC	DB-24.0	1996	1,039	

지방도 502호선(회남~탄부)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
11	덕동교	보은	탄부	덕동	226.7	9.5(8.5)	7	9	PCI	T	DB-24.0	1996	2,013	
12	덕동소교	보은	탄부	덕동	13	9(8)	3.8	1	RCS	RAA	DB-24	2004	2,013	

지방도 505호선(학산 ~ 속리산)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	학산교	영동	양산	박계	50	10(8.8)	4	5	RCS	G	DB-18.0	1985	3,826	
2	초강교	영동	심천	초강	120	10(8.5)	8.5	4	PCI	T	DB-24.0	1998	3,826	
3	심천교	영동	심천	심천	210.3	10(9.0)	11	7	PSCI	RA	DB-24.0	2002	3,826	
4	심천과선교	영동	심천	심천	150	10(9)	7	3	STB	RA	DB-24.0	1995	3,826	
5	묘금 2교	옥천	청성	묘금	16	11.5(6.5)	3	2	RA	ETC	DB-24.0	1997	1,646	
6	묘금 1교	옥천	청성	묘금	11	8.2(6.9)	3	1	RCS	G	DB-13.5	1976	1,646	
7	삼남소교	옥천	청성	삼남	8	7.5(6)	3	1	RCS	G	DB-13.5	1971	1,646	
8	삼남교	옥천	청성	삼남	6	7.5(6)	3.5	1	RCS	G	DB-13.5	1970	1,646	
9	산계교	옥천	청성	산계	240	10(9.0)	8.2	8	PSCI	BTA	DB-24.0	2002	1,646	
10	대성교	옥천	청산	대성	11	13.2(10)	5.5	1	RCS	G	DB-13.5	1962 -1988	1,646	

지방도 505호선(학산~속리산)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
11	오천교	보은	마로	오천	20	10(7)	4	2	RCS	G	DB-18.0	1983	1,645	
12	기대교	보은	마로	기대	108	9.5(7)	9.5	8	RCS	WL	DB-18.0	1992	1,645	
13	사여교	보은	마로	사여	72	9.5(8)	5	4	RCS	T	DB-24.0	1997	1,645	
14	황해동교	보은	외속리	서원	71	10(9)	7.3	5	RCS	RA	DB-24.0	1999	442	
15	황해동2교	보은	외속리	서원	64	10(9.5)	8.4	5	RCS	RA	DB-24.0	1999	442	
16	갈목소교	보은	내속리	갈목	18	8(7)	2.7	2	RCS	G	DB-18.0	1978	442	

지방도 507호선(내판~정봉)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	백천 2교	청원	부용	부강	90	10(9)	4.7	6	RCS	T	DB-24.0	2000	4,348	
2	월곡교	청원	강내	월곡	28	11.5(10)	5	2	RA	ETC	DB-24.0	1996	14,190	

지방도 508호선(조치원~오창)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	쌍청교	청원	강외	쌍청	296.5	10(9.4)	7.5	10	PCI	RA	DB-24.0	1996	8,231	

지방도 509호선(회남~가덕)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	염티 1교	청원	문의	염티	16.5	7.6(6)	3	3	RA	ETC	DB-18.0	1980	2,473	
2	염티 2교	청원	문의	염티	16.5	7.6(6)	3	3	RA	ETC	DB-18.0	1980	2,473	
3	문덕교	청원	문의	문덕	20	7.8(7)	5	2	RCS	G	DB-18.0	1980	2,473	
4	노현교	청원	문의	노현	20	7.8(7.2)	4	2	RCS	G	DB-18.0	1980	2,473	
5	행정교	청원	가덕	행정	19.2	7.5(6)	2.5	2	RCS	G	DB-13.5	1971	2,473	

지방도 510호선(오창~살미)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	용두 2교	청원	오창	용두	29.2	10.5(9.2)	3.3	3	RA	ETC	DB-18.0	1987	11,120	
2	용두교	청원	오창	용두	69	10.5(9.1)	5.5	6	RCS	TP	DB-18.0	1987	11,120	
3	모정교	청원	오창	모정	120	7.6(6.1)	5.8	8	RCT	TP	DB-24	1969	13,466	
4	여암교	청원	오창	여천	342.6	19.6(18)	8	6	STB	TP	DB-24.0	2000	11,120	
5	연탄교	진천	초평	용기	22	22.5(18)	4	2	RCS	RA	DB-24.0	1996	17,397	
6	연천교	증평	증평	연탄	15	35.0(25)	3	1	RA	ETC	DB-24.0	1999	17,397	
7	산정교	괴산	사리	중흥	40	9.0(7.0)	1.8	3	RCS	G	DB-18.0	1991	485	
8	중흥교	괴산	사리	중흥	24	8.6(7.2)	3.2	3	RCS	G	DB-13.5	1989	485	
9	길선교	괴산	소수	길선	20	5.0(5..0)	3	2	RCS	G	DB-18.0	1992	485	
10	수리교	괴산	소수	수	30	9.4(7.0)	3	3	RCS	G	DB-18.0	1991	485	

지방도 510호선(오창~살미)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
11	세평소교	괴산	불정	세평	30	8.0(6.5)	1.8	3	RCS	G	DB-18.0	1990	603	
12	덕촌교	괴산	불정	지장	7	5.8(5.3)	2	1	RCS	G	DB-13.5	1977	603	
13	하문교	괴산	불정	하문	240	10.0(9.0)	14	8	PSCI	BTA	DB-24.0	2002	603	
14	조곡교	괴산	장연	조곡	150	9.0(6.5)	6.5	6	PSCI	T	DB-24.0	1994	603	
15	강진교	충주	수안보	문강	9.2	9.0(8.5)	2	2	RCS	SGA	DB-18.0	1989	1,187	
16	신대교	충주	수안보	중산	7.5	4.8(4.3)	1.5	1	RCS	GA	DB-13.5	1979	996	
17	상촌 1교	충주	수안보	중산	16.5	9.5(8.0)	4	2	RA	ETC	DB-24.0	2000	996	
18	상촌 2교	충주	수안보	중산	12	4.2(3.7)	2.5	1	RCS	G	DB-13.5	1979	996	
19	상촌 3교	충주	수안보	중산	20	4.4(4..0)	6	2	RCS	GP	DB-13.5	1980	996	
20	상촌 4교	충주	수안보	중산	21	4.4(4.0)	5	2	RCS	GP	DB-13.5	1979	996	

지방도 510호선(오창~살미)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
21	법수 1교	충주	수안보	고운	19	4.4(4.0)	1.5	2	RCS	G	DB-13.5	1979	996	
22	범수 2교	충주	수안보	고운	17	4.4(4.0)	6.5	2	RCS	G	DB-13.5	1980	996	
23	법수 3교	충주	수안보	고운	22	4.4(4.0)	4.5	2	RCS	G	DB-13.5	1980	996	
24	공이교	충주	살미	공이	12	6.0(5.5)	2.5	1	RCS	SGA	DB-13.5	1982	996	
25	공이 2교	충주	살미	공이	12.4	9.5(8.0)	4	1	RA	ETC	DB-24.0	2001	996	

지방도 511호선(미원~초평)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	내산교	청원	미원	내산	38	9.5(8)	4.8	4	RCS	G	DB-24.0	1997	4,898	
2	용곡교	청원	미원	용곡	22	7.5(6)	3.8	2	RCS	G	DB-13.5	1974	4,898	
3	우산교	청원	내수	우산	19	9.5(8)	3	2	RCS	G	DB-24.0	1996	11,791	
4	비중교	청원	내수	비중	8	8.5(7)	2.5	1	RCS	G	DB-13.5	1974	11,791	
5	세교교	청원	내수	세교	30	10.5(9)	1.5	2	RCS	WL	DB-24.0	2000	11,791	
6	세교 1교	청원	내수	세교	6	9(8)	3.5	1	RA	ETC	DB-24.0	1996	11,791	
7	풍정교	청원	내수	풍정	7.8	9(8)	3.5	1	RA	ETC	DB-24.0	1996	11,791	
8	석성교	청원	북이	석성	240	8.5(7.6)	8.5	12	RCH	T	DB-18.0	1990	11,459	

지방도 512호선(청주~미원)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	약수교	청주	상당	명암	22	22.5(18)	2.3	2	RCS	G	DB-24	2001	8,149	시관리
2	무성교	청원	낭성	무성	50	9.5(8.5)	5.3	4	RCS	RA	DB-24.0	1995	8,149	
3	지산교	청원	낭성	지산	10	10(8.5)	3	1	RA	ETC	DB-24.0	1995	8,149	
4	호정교	청원	낭성	호정	30	10(6.8)	3.5	2	RCS	RA	DB-24.0	1995	8,149	

지방도 513호선(초평 ~ 금왕)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	신척교	진천	덕산	신척	60	8.5(6.2)	7	4	RCS	T	DB-18.0	1992	3,855	
2	수태 1교	음성	대소	수태	20	10(8.5)	4.1	2	RCS	T	DB-24.0	1996	5,699	
3	수태 2교	음성	대소	수태	29	10(8.5)	4.1	2	RCS	T	DB-24.0	1996	5,699	

지방도 514호선(이원 ~ 황간)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	이원대교	옥천	이원	원동	300	10(9)	11.6	10	PCI	T	DB-24.0	1999	1,687	
2	단전교	영동	심천	단전	22	7.5(6)	3	2	RCS	G	DB-13.5	1973	2,231	
3	단전소교	영동	심천	단전	8.7	7.9(6.6)	2	1	RCS	G	DB-13.5	1972 -1988	2,231	
4	가곡교	영동	용산	가곡	26	8(6)	3.8	2	RA	ETC	DB-18.0	1992	2,231	
5	한곡소교	영동	용산	한곡	11	7.5(6.2)	2.5	1	RCS	G	DB-13.5	1972	4,159	
6	한곡교	영동	용산	상용	40	8(6)	4	3	RCS	G	DB-18.0	1990	4,159	
7	백자전교	영동	용산	백자전	19	7.5(6)	2.5	2	RCS	G	DB-13.5	1976	4,159	
8	용암교	영동	황간	용암	132	10(9)	4	13	PSCI	RAP	DB-24	2003	4,159	

지방도 515호선(청천~율면)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	후영교	괴산	청천	후영	150	10.0(9.0)	12.5	5	PCI	T	DB-24.0	1999	816	
2	용추교	괴산	청천	후영	10.4	5.9(5.4)	3	1	RSC	G	DB-13.5	1981	816	
3	거봉교	괴산	청천	거봉	150	10.0(9.0)	6	5	PCI	T	DB-24.0	2000	816	
4	거덕교	괴산	청천	덕평	33	5.0(4.5)	4.2	3	RSC	G	DB-13.5	1977	816	
5	월현교	괴산	사리	이곡	33	10(8.5)	3	4	RSC	WLP	DB-24.0	2003	965	
6	원당교	괴산	소수	고마	50	7.5(6)	3.5	5	RCS	G	DB-18.0	1989	965	
7	금곡교	괴산	소수	고마	37.2	7.5(6)	3	3	RCS	G	DB-18.0	1989	965	
8	명덕교	괴산	소수	소암	30	7.5(6)	2.8	3	RCS	G	DB-13.5	1972	965	
9	보천교	음성	원남	보천	32.2	9.5(8)	4	3	RCS	RA	DB-24.0	2002	1,250	
10	수안교	음성	원남	삼용	69	9(8)	3.5	5	RCS	RA	DB-24.0	1996	1,250	

지방도 515호선(청천~율면)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
11	통동 2교	음성	맹동	통동	52.2	9(8)	4.5	4	RCS	RA	DB-18.0	1993	1,250	
12	봉현교	음성	맹동	봉현	36	9(8)	4	3	RCS	WL	DB-18.0	1993	3,213	
13	부윤교	음성	대소	부윤	20	9(8)	5	2	RCS	WL	DB-18.0	1993	8,393	
14	능산 1교	음성	삼성	능산	28	10(8.5)	3	2	RCS	WL	DB-24.0	1995	7,344	
15	능산 2교	음성	삼성	능산	120	10(8.5)	6.5	8	RCS	T	DB-24.0	1996	7,344	

지방도 516호선(초평 ~ 불정)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	금곡교	진천	초평	금곡	100	9.5(8)	4	7	RCS	WL	DB-24.0	1997	1,238	
2	영구교	진천	초평	영구	107	10(9)	5	8	RCS	T	DB-24.0	2002	1,238	
3	신평교	진천	초평	신통	94	10(8.5)	4	6	RCS	G	DB-24.0	1997	1,238	
4	상통교	진천	초평	신통	42.6	10(9.1)	3.3	3	RA	ETC	DB-24.0	1999	1,238	
5	신통교	진천	초평	신통	47.3	10(9.1)	3.1	3	RA	ETC	DB-24.0	1999	1,238	
6	삼용교	음성	원남	삼용	23	10.7(9.2)	3.5	2	RCT	RA	DB-18.0	1993	909	
7	삼생 1교	음성	음성	삼생	18.0	9.0(8.0)	2.7	2	RA	ETC	DB-24.0	2005	909	재가설
8	삼생 2교	음성	음성	삼생	27	10(9)	3.9	2	RA	ETC	DB-24.0	2001	909	
9	신천교	음성	음성	신천	16	6.5(5)	2.5	2	RCS	G	DB-13.5	1972	909	
10	수정교	음성	음성	읍내	40	22(20)	3.5	4	RCT	T	DB-18.0	1980	909	

지방도 516호선(초평~불정)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
11	석인 2교	음성	음성	석인	6.0	8.5(7.5)	2	1	RCS	G	DB-13.5	1971	6,207	누락
12	석인교	음성	음성	석인	70	11.5(10)	3.5	5	RCS	WL	DB-24.0	1998	6,207	
13	중동교	음성	소이	중동	25	9.5(8)	3	3	RCS	G	DB-24.0	1996	8,393	
14	한천교	음성	소이	중동	11	7.5(6)	2	1	RCS	G	DB-13.5	1973	8,393	
15	앵천교	괴산	불정	앵천	9.5	9.5(8.5)	3.5	1	RA	ETC	DB-24.0	1996	2,945	

지방도 517호선(송면~장연)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	선유교	괴산	청천	관평	59	9.5(8.7)	9.6	4	RCS	T	DB-18.0	1992	1,130	
2	관평교	괴산	청천	관평	23	9.5(6.2)	3	2	RCS	SG	DB-18.0	1994	1,130	
3	상관평교	괴산	청천	관평	22	11.5(7.5)	5	2	RA	ETC	DB-24.0	1996	1,130	
4	절말교	괴산	칠성	쌍곡	33	8.8(7.8)	5.5	3	RCS	RA	DB-18.0	1993	1,050	
5	쌍곡교	괴산	칠성	쌍곡	24	9(7.6)	5	2	RCS	G	DB-18.0	1991	1,050	
6	장풍교	괴산	장연	태생	78	8(7)	5	6	RCS	T	DB-24.0	1991	1,203	
7	장암교	괴산	장연	장암	28	10.5(9.5)	3.6	2	RSC	WLP	DB-24.0	2000	1,203	
8	송덕교	괴산	장연	송덕	35	10.5(9.5)	2	3	RCS	RAP	DB-24.0	2003	1,203	
9	오가 1교	괴산	장연	오가	14	5.4(5)	2	2	RCS	G	DB-13.5	1968	1,203	
10	오가 2교	괴산	장연	오가	7	7.5(6.0)	3	1	RCS	G	DB-13.5	1973	1,203	

지방도 517호선(송면~장연)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
11	석산교	괴산	장연	석산	22	6.5(5)	2.5	2	RCS	G	DB-13.5	1970	1,203	

지방도 519호선(가곡~쌍용)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	가대대교	단양	가곡	가대	250	8.5(7)	17	8	PCI	RA	DB-18.0	1992	1,240	
2	가대교	단양	가곡	가대	70	10.0(8.5)	7	2	PSCI	RAP	DB-24.0	2003	1,240	
3	가대 2교	단양	가곡	가대	60	8.5(7)	5	4	RCS	T	DB-18.0	1989	1,240	
4	선암교	단양	어상천	대전	24	11.0(10)	3	2	RA	ETC	DB-24.0	2002	1,240	누락
5	대전 1교	단양	어상천	대전	34	9.0(8)	6.2	2	RCS	ETC	DB-24.0	2002	1,240	
6	석교교	단양	어상천	석교	36	7.5(6)	2.5	3	RCS	G	DB-18.0	1989	1,240	

지방도 520호선(감곡~충주)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	상평교	음성	감곡	상평	43	9(8)	2.5	3	RCS	RA	DB-18.0	1990	2,384	
2	수상교	충주	노은	수상	30	8.5(7)	2.5	3	RCS	G	DB-18.0	1990	2,384	
3	가신교	충주	노은	수상	20	9(7.6)	2	2	RCS	G	DB-18.0	1986	2,384	
4	신흥교	충주	노은	수상	10	8.5(7)	2.5	1	RCS	G	DB-18.0	1990	2,384	
5	문성교	충주	노은	문성	12	8.5(7)	2.5	1	RCS	G	DB-18.0	1990	2,384	

지방도 522호선(제천~영춘)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	동현과선교	제천		동현	260	19.4(16)	7.4	5	STB	T	DB-24.0	1998	5,443	시관리
2	두학교	제천		두학	12.6	22(16)	2.8	1	RCS	G	DB-18.0	1994	5,443	시관리
3	두학소교	제천		두학	10	9(7)	3.5	1	RCS	G	DB-24.0	1995	5,443	시관리
4	응골교	단양	어상천	연곡	20	7.5(6)	3.5	2	RCS	G	DB-18.0	1989	1,353	
5	임현교	단양	어상천	임현	23.8	10(9)	6.5	2	RCS	WL	DB-24.0	1998	1,353	
6	만종 1교	단양	영춘	만종	22.6	8.5(7.8)	4	2	RA	ETC	DB-18.0	1995	744	
7	만종 2교	단양	영춘	만종	35.4	8.2(7.5)	5	2	RA	ETC	DB-18.0	1993	744	
8	영춘교	단양	영춘	하리	234.7	8.5(7)	20	9	PSCI	T	DB-18.0	1990	2,850	

지방도 525호선(청천~노은)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	광전교	괴산	감물	광전	35	8.9(5.4)	3	3	RCS	WL	DB-18.0	1991	1,419	
2	이담교	괴산	감물	이담	9.5	9.5(8.5)	3.6	1	RA	ETC	DB-24.0	1996	1,874	
3	목도교	괴산	불정	목도	200	10(7)	9.5	8	PCI	T	DB-24.0	1996	1,499	
4	남창교	괴산	불정	창산	135	10(8.5)	10	6	RCS	WL	DB-24.0	1999	1,499	
5	매산교	충주	이류	두정	28	9.5(8.5)	2.5	2	RA	ETC	DB-24.0	1996	3,892	
6	두정교	충주	이류	두정	23	9.5(7)	9	2	RA	ETC	DB-24.0	1995	3,892	
7	주덕교	충주	주덕	신중	125	10(7)	4.5	5	PSCI	T	DB-24.0	1996	3,892	
8	지내교	충주	주덕	지내	20	9.5(8)	3	2	RCS	G	DB-24.0	1996	3,892	
9	덕련교	충주	주덕	덕련	10	9.5(8)	3.8	1	RA	ETC	DB-24.0	1996	3,892	
10	신효교	충주	노은	신효	60	10(7)	4	4	RCS	WL	DB-24.0	1995	3,892	

지방도 531호선(살미~부론)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	충원교	충주		종민	180	10(8.5)	20	6	PCI	T	DB-18.0	1979	6,944	시관리
2	동량교	충주	동량	조동	40	8(6.5)	4	3	RCS	WL	DB-18.0	1986	3,944	
3	덕해교	충주	산척	영덕	24	7.4(6)	3	2	RCS	WL	DB-18.0	1988	1,764	
4	송정교	충주	산척	송정	35	9(8)	2.8	5	RCS	G	DB-13.5	1992	1,764	
5	도룡교	충주	엄정	용산	65	10.5(9.5)	4.6	5	RSC	WLP	DB-24.0	2001	1,110	
6	괴동교	충주	엄정	괴동	60	10(9)	3	4	RCS	WL	DB-24.0	1997	1,110	
7	추평교	충주	엄정	추평	50	10(9)	2.7	4	RCS	WL	DB-24.0	1997	1,110	

지방도 532호선(금가~어상천)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	조동교	충주	동량	조동	102.2	11(10)	10.5	7	RCS	T	DB-24.0	1998	3,944	
2	탑평교	충주	동량	조동	25	7.5(6)	2.5	2	RA	ETC	DB-18.0	1990	3,944	
3	장선 1교	충주	동량	장선	24	7.5(6)	2	2	RA	ETC	DB-18.0	1990	3,077	
4	장선 2교	충주	동량	장선	10	7.5(6)	2.5	1	RA	ETC	DB-18.0	1990	3,077	
5	하천대교	충주	동량	하천	300	7.5(6)	36	6	STI	RA	DB-18.0	1985	3,077	
6	금잠교	충주	동량	지동	13	7.5(6)	4	1	RCS	G	DB-18.0	1985	3,077	
7	부산교	제천	청풍	부산	20	7.5(6)	3	2	RCS	G	DB-18.0	1984	2,194	
8	양화교	제천	금성	양화	27	7.5(6)	3.2	2	RA	ETC	DB-18.0	1989	2,247	
9	상원곡교	단양	적성	상원곡	28	9(8)	3.7	2	RA	ETC	DB-24.0	1995	2,480	
10	하원곡교	단양	적성	하원곡	39	9(8)	3	3	RA	ETC	DB-24.0	1995	2,480	

지방도 532호선(금가~어상천)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
11	파랑교	단양	적성	대가	25	8(7)	3	2	RA	ETC	DB-18.0	1994	2,480	
12	각기 3교	단양	적성	각기	21	9(8)	2.8	2	RA	ETC	DB-24.0	1995	5,062	
13	각기 2교	단양	적성	각기	75	19.5(18.5)	4.2	2	PSCI	RA	DB-24.0	2002	5,062	
14	각기 1교	단양	적성	각기	50	19.5(18.5)	6.6	2	PSCI	RA	DB-24.0	2002	5,062	
15	평동교	단양	매포	평동	33.1	25(21)	3	3	RCS	WL	DB-24.0	1998	2,480	
16	하시교	단양	매포	하시	18	5(4.5)	1.5	3	RCS	G	DB-13.5	1977	2,480	
17	약물교	단양	어상천	연곡	17	7.5(6)	3	2	RCS	G	DB-18.0	1989	2,480	
18	송지교	단양	어상천	연곡	17	7.5(6)	3.5	2	RCS	G	DB-18.0	1989	2,480	
19	전곡교	단양	어상천	연곡	25	7.5(6)	3.4	2	RCS	G	DB-18.0	1989	2,480	
20	앞실교	단양	어상천	연곡	12	7.5(6)	3.5	1	RCS	G	DB-18.0	1989	2,480	

지방도 532호선(금가~어상천)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
21	마치교	단양	어상천	연곡	12	7.5(6)	4	1	RCS	G	DB-18.0	1989	2,480	
22	모실교	단양	어상천	연곡	12	7.5(6)	3.5	1	RCS	G	DB-18.0	1989	2,480	

지방도 540호선(용두~증평)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	각리교(상)	청원	오창	각	50	17.5(15.8)	8	1	STB	WL	DB-24.0	1999	13,009	
2	각리교(하)	청원	오창	각	50	17.5(15.8)	8	1	STB	WL	DB-24.0	1999	13,009	
3	탑리교(상)	청원	오창	탑	36	17.5(15.8)	9.5	3	RCS	RA	DB-24.0	1999	13,009	
4	탑리교(하)	청원	오창	탑	36	17.5(15.8)	9.5	3	RCS	RA	DB-24.0	1999	13,009	
5	공항대교(상)	청원	오창	각	524	17.5(15.8)	10	11	STB	RA	DB-24.0	1999	13,009	
6	공항대교(하)	청원	오창	각	524	17.5(15.8)	10	11	STB	RA	DB-24.0	1999	13,009 13,009	
7	입상교	청주	상당	외하	90	11.0(10)	7	6	RCS	RA	DB-24.0	1998	13,009	시관리
8	입동교	청원	내수	입동	210	11.0(10)	8	7	PCI	T	DB-24.0	1998	13,009	
9	내수교	청원	내수	마산	120	24.0(23)	5	2	STB	RAP	DB-24.0	2003	13,009	
10	내수1교	청원	내수	마산	50	28.0(27)	5	1	STB	BTA	DB-24.0	2003	13,009	

지방도 571호선(대전~창리)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	회남대교	보은	회남	사음	452.6	10(8.5)	60	9	SPG	RA	DB-18.0	1980	988	
2	남대문교	보은	회남	남대문	150	10(8.5)	30	5	PCI	RA	DB-18.0	1980	988	
3	거신교	보은	회남	거교	180	10(8.5)	24.5	6	PCI	RA	DB-18.0	1980	988	
4	승곡교	보은	회남	금곡	90	10(8.5)	20	3	PCI	RA	DB-18.0	1980	988	
5	죽암교	보은	회북	죽암	60	10(8.5)	8.5	2	PCI	RA	DB-18.0	1980	1,390	
6	오동교	보은	회북	고석	18	10(9)	3.6	2	RCS	RAP	DB-24.0	2001	1,390	
7	고석 2교	보은	회북	고석	20	9.5(8)	3	2	RCS	RA	DB-18.0	1995	1,390	
8	염둔교	보은	내북	염둔	45	8(7)	3.6	3	RCS	WL	DB-18.0	1991	1041	
9	화전교	보은	내북	화전	40	12(11)	4	3	RCS	WL	DB-18.0	1991	1,041	

지방도 575호선(청성 ~ 청천)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	묘금 1교	옥천	청성	묘금	12	5(5)	1.7	2	RCS	G	DB-13.5	미상-1963	1,469	
2	양저 1교	옥천	청성	양저	30	11(10)	3.2	2	RA	ETC	DB-24.0	2002	1,469	
3	양저 2교	옥천	청성	양저	30	9.5(8.5)	3.2	2	RA	ETC	DB-24.0	2002	1,469	
4	양저 3교	옥천	청성	양저	20	9.6(8.1)	4	2	RCS	RA	DB-24.0	1995	1,469	
5	양저 4교	옥천	청성	양저	20	9.6(8.1)	4.7	2	RCS	RA	DB-24.0	1995	1,469	
6	양저 5교	옥천	청성	양저	20	5(4)	4.2	2	RCS	G	DB-13.5	미상-1963	1,469	
7	양저 6교	옥천	청성	양저	24	5(4)	4.5	3	RCS	G	DB-13.5	1982	1,469	
8	양저대교	옥천	청성	양저	150.3	10(9)	13.4	5	PCI	T	DB-24.0	1999	1,469	
9	연주교	옥천	안남	연주	46	9.5(8)	3	4	RCS	RA	DB-24.0	1998	1,469	
10	심청교	옥천	안남	청정	34	10(8.5)	3	3	RA	ETC	DB-24.0	1998	1,469	

지방도 575호선(청성 ~ 청천)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
11	청정교	옥천	안남	청정	46	9.5(8)	3	4	RCS	RA	DB-24.0	1998	1,469	
12	오정 2교	보은	수한	오정	12	7(5.6)	2.7	1	RCS	WL	DB-18.0	1989	499	
13	오정 1교	보은	수한	오정	24	7(5.6)	2.7	2	RCS	WL	DB-18.0	1989	499	
14	동정교	보은	수한	동정	25	10(9)	2.3	2	RCS	SG	DB-24.0	2000	499	
15	상궁교	보은	내북	상궁	31	10.5(9)	4	2	RCS	WL	DB-24.0	1995	499	
16	장갑교	보은	산외	장갑	80	11(9.5)	3.6	5	RCS	RA	DB-24.0	1998	2,014	
17	원오교	보은	산외	원평	100	10(8)	4.6	7	RCS	RA	DB-24.0	2003	2,014	제원수정
18	금관교	청원	미원	금관	90	6.6(6)	4.7	9	RCS	T	DB-13.5	1983	2,014	
19	금관소교	청원	미원	금관	20	8.7(7)	2.5	3	RA	ETC	DB-18.0	1990	2,014	
20	점발교	청원	미원	금관	15	8(7)	6.9	1	RCS	G	DB-24.0	1991	2,014	

지방도 575호선(청성 ~ 청천)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
21	선평교	괴산	청천	선평	45	10(9)	5.5	3	RCS	WL	DB-24.0	1999	1,649	
22	구티1교	보은	산외	구티	47.1	11(10)	3.5	3	RCS	RA	DB-24.0	1999	2,014	
23	구티2교	보은	산외	구티	20	8(7)	6.9	1	RCS	RA	DB-24.0	1999	2,014	

지방도 581호선(무주~영동)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	내룡교	영동	용화	용화	10	7.5(6.1)	3.1	1	RCS	G	DB-13.5	1971	2,781	
2	도덕교	영동	학산	도덕	22	7.5(6.1)	3	2	RCS	G	DB-13.5	1980	2,781	
3	범화교	영동	학산	범화	10	6.9(5.6)	2.4	1	RCS	G	DB-13.5	1980	2,781	
4	묵정교	영동	양강	묵정	44	7.5(6.1)	3.6	4	RCS	G	DB-13.5	1967	2,781	

지방도 583호선(무극~용문)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	덕정교	음성	삼성	덕정	29.8	11(10)	5	2	RCS	RA	DB-24.0	1999	6,320	
2	양덕교	음성	삼성	양덕	18	7.5(6)	3	2	RCS	G	DB-18.0	1987	6,320	

지방도 587호선(덕산~오산)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	미잠교	진천	이월	미장	110	10.5(9)	6	7	RCS	RA	DB-24.0	1996	4,321	
2	미잠 1교	진천	이월	미장	48	8(7.2)	4	4	RCS	SG	DB-18.0	1991	4,321	
3	학동교	진천	이월	송림	17	9.5(8)	3	2	RA	ETC	DB-24.0	1995	4,321	
4	화산교	진천	이월	신계	11.8	9.5(8)	5.2	1	RCS	BT	DB-24.0	1994	4,321	

지방도 591호선(현도~조치원)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	하석교	청원	현도	하석	20	8.5(7)	6	2	RCS	SG	DB-18.0	1989	9,980	
2	시목교	청원	현도	시목	70	10(9)	6.9	4	RCS	T	DB-24.0	2002	9,980	
3	백천교	청원	부용	부강	96	8.5(7.1)	6	8	RCT	T	DB-18.0	1970	9,980	
4	서평교	청원	강외	서평	20	7.5(6)	3	2	RCS	G	DB-13.5	1974	11,407	

지방도 592호선(증평~청천)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	증천교	증평	증평	증평	55	12(10.5)	4.4	4	RCS	RA	DB-24.0	1997	9,026	
2	문방교	괴산	청안	문방	22	9(8)	4	2	RA	ETC	DB-24.0	1996	2,279	
3	운곡교	괴산	청안	운곡	16	8.5(7)	3	2	RCS	G	DB-13.5	1969	2,279	
4	백봉교	괴산	청안	백봉	44	8.6(7.2)	3	3	RCS	WL	DB-18.0	1988	2,279	

지방도 594호선(동면~청주)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	월천교	청주	흥덕	죽림	8.6	10(10)	1,2	1	RCS	G	DB-13.5	1985	14,570	시관리
2	모충교	청주	흥덕	모충	158	20(15)	7.3	4	PF	RA	DB-24.0	1997	14,570	시관리

지방도 595호선(가곡~영춘)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	보발교	단양	가곡	보발	20	6.9(6)	3	2	RCS	G	DB-18.0	1984	802	
2	보발 2교	단양	가곡	보발	22	8.5(7)	3.2	2	RCS	G	DB-18.0	1989	802	
3	보발 3교	단양	가곡	보발	22	8.5(7)	3	2	RCS	G	DB-18.0	1989	802	
4	남천교	단양	영춘	하리	75	9(8)	9	5	RCS	RA	DB-24.0	1995	802	
5	북벽교	단양	영춘	상리	245	8.5(6.7)	18.5	8	PSCI	T	DB-18.0	1991	802	

지방도 596호선(천안~청주)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	백현교	청원	오창	백현	90	10.5(6.8)	5	6	RCS	RA	DB-18.0	1993	26,534	
2	호죽교	청원	옥산	호죽	25	10(6.8)	5	2	RCS	RA	DB-18.0	1993	26,534	
3	옥산교	청주	흥덕	강서	360	10(6.7)	4	12	PCI	T	DB-24.0	1988	26,534	시관리

지방도 597호선(장연~평창)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	추점교	괴산	장연	추점	20	12.5(11)	3.5	2	RCS	WL	DB-24.0	1994	2,986	
2	황산육교	충주	수안보	안보	50	10(9)	5.5	2	PCI	T	DB-24.0	1997	2,986	
3	온천대교	충주	수안보	안보	24	15.3(10.3)	3.5	2	RCS	RAP	DB-24.0	1991	2,986	
4	대사교	충주	수안보	대사	12.9	10(9)	3	1	RA	ETC	DB-24.0	2001	2,986	
5	석문교	충주	수안보	사문	23.4	9.5(8)	3.1	2	RCS	SG	DB-18.0	1991	2,986	
6	미륵사교	충주	수안보	미륵	24.4	9.5(8.2)	6	2	RCS	WL	DB-18.0	1993	2,986	
7	만수교	제천	한수	송계	15	7.5(6)	5	1	RCT	G	DB-18.0	1982	1,756	
8	와룡교	제천	한수	송계	24	7.5(6)	4	2	RCS	G	DB-18.0	1982	1,756	
9	남문교	제천	한수	송계	16	7.5(6)	3	3	RA	ETC	DB-18.0	1982	1,756	
10	망폭교	제천	한수	송계	35	10(7.5)	3.5	1	RA	ETC	DB-24.0	2000	1,756	

지방도 597호선(장연~평창)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
11	덕주교	제천	한수	덕주	20	10(8.6)	3.6	2	RCS	WL	DB-18.0	1988	1,756	
12	송계 5교	제천	한수	송계	50	10(8.4)	6.5	2	PSCI	RA	DB-18.0	1985	1,756	
13	송계 3교	제천	한수	송계	60	10(8.5)	17	2	PSCI	T	DB-18.0	1985	1,756	
14	송계 2교	제천	한수	복평	120	10(8.5)	16	3	PSCI	R	DB-18.0	1985	1,756	
15	송계 1교	제천	한수	복평	215	10(8.5)	45	4	PSCB	R	DB-18.0	1985	1,756	
16	명지교	제천		명지	25	11(8.4)	3	2	RA	ETC	DB-18.0	1992	11,257	시관리
17	사천교	제천		영천	60	25(20)	5.5	3	RCT	V	DB-24.0	2003	11,257	시관리

지방도 599호선(소이 ~ 소태)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	금곡육교	충주	이류	금곡	34	8.5(7.1)	7	3	PCI	WL	DB-13.5	1979	4,248	
2	대소교	충주	이류	대소	120	9.5(8.5)	5	6	RCH	T	DB-24.0	1993	4,248	
3	하청교	충주	소태	중청	30	9.5(8)	25	2	RCS	T	DB-24.0	1996	1,414	
4	인다교	충주	소태	복탄	14	6.5(5)	3.3	2	RCS	G	DB-18.0	1977	1,414	
5	덕은교	충주	소태	덕은	90	7.5(6)	6.5	6	RCT	G	DB-13.5	1972	1,414	

지방도 901호선(지례~동로)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	궁촌교	영동	상촌	궁촌	20	9(6.8)	3	2	RA	ETC	DB-18.0	1993	1,398	
2	상촌교	영동	상촌	임산	100	10(7)	4.6	7	RCS	T	DB-24.0	1996	1,398	
3	신흥교	영동	황간	신흥	25	11(9)	4	2	RCS	WL	DB-24.0	1995	3,115	
4	원촌교	영동	황간	원촌	96	8.5(7.5)	6.2	4	PCI	T	DB-18.0	1990	3,115	

지방도 906호선(영동~부계)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	노천교	영동	매곡	노천	88	10(9.0)	7	6	RCT	G	DB-24.0	2004	4,572	
2	공수교	영동	매곡	공수	11	10.7(8.1)	3	1	RCS	G	DB-18.0	1976	4,572	

지방도 927호선(군위~단양)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	미노교	단양	대강	미노	43	10(7)	5.5	3	RCS	WL	DB-24.0	1995	3,483	
2	성금교	단양	대강	성금	30	7.5(6)	4	3	RCS	G	DB-18.0	1988	3,483	
3	장림교	단양	대강	장림	48	10(9)	6.2	4	RCS	WL	DB-24.0	1998	3,483	

지방도 935호선(임동~영춘)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	동대교	단양	영춘	동대	18.5	8.9(7.5)	3.8	2	RCS	G	DB-18.0	1993	638	
2	의풍교	단양	영춘	의풍	20	4.6(3.4)	2	2	RCS	G	DB-13.5	1970	638	
3	의풍 2교	단양	영춘	의풍	34	8(7)	5	3	RCS	WL	DB-24.0	1996	638	

지방도상 시관리 교량현황

□ 지방도상 시 관리 교량현황

교량번호	교량명	노선번호	위치			교장	교폭	유효폭	교고	경간	최대경간장	상부형식	하부형식	교좌형식(신축이음)	설계하중(DB)	준공년월	교통량	시공자	설계자	비고
			시군	읍면	리															
합계		13 개소				1,256.2														
소계	국지도	2 개소				70.0														
1	금제교	82	충주	칠금		30.0	25.0	17.0	5.0	3	10.0	11	11		18	1983	12,031			
2	봉계교	82	충주	동방		40.0	20.0	12.0	3.5	4	10.0	11	11		18	1983	11,984			
소계	지방도	11 개소				1,186.2														
1	약수교	512	청주	상당	영암	22.0	22.5	16.0	23.0	2	11.0	11	11		24	2001	5,463			
2	동현과선교	522	제천	동현		260.0	19.4	16.0	7.4	5	60.0	29	14		24	1998	5,446			
3	두학교	522	제천	두학		12.6	22.0	16.0	2.8	1	12.6	11	21		18	1994	5,446			
4	두학소교	522	제천	두학		10.0	9.0	7.0	3.5	1	10.0	11	21		24	1995	5,446			
5	충원교	532	충주	종민		180.0	10.0	8.5	20.0	6	30.0	23	14		18	1979	2,183			
6	입상교	540	청주	상당	외하	90.0	10.0	10.0	7.0	6	15.0	11	15		24	1998	8,651			
7	모충대교	594	청주	흥덕	남주	158.0	20.0	15.0	7.3	4	40.0	22	15		24	1997	14,570			
8	월천교	594	청주	흥덕	죽림	8.6	10.0	10.0	1.2	1	8.6	11	21		13.5	1976	1,926			
9	옥산교	596	청주	흥덕	강서	360.0	10.0	6.7	4.0	12	30.0	23	14		24	1988	17,388			
10	명지교	597	제천	명지		25.0	11.0	8.4	3.0	2	12.5	17	99		18	1992	10,257			
11	사천교	597	제천	영천		60.0	25.0	20.0	5.5	3	20.0	11	18		24	2003	10,257			

시 · 군 도

시·군도 교량 현황

○ 가설교량 현황

합 계		가 설 교 (개소 / 미터)									
		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
554	34,189.4	529	27,779.4	70	12,598.6	83	5,601.9	148	5,499.5	228	4,079.4

○ 미가설교량 현황

소 계		미 가 설 교 (개소 / 미터)								비 고
		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만		
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
25	6,410.0	24	6,320.0	1	90.0					

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB 13.5		DB 18		DB 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
527	27,680.4	10	567.5	129	3,891.3	114	6,838.6	274	16,383.0	

○ 가설년도별 분류

합 계		1995 이후	1990 이후	1985 이후	1980 이후	1975 이후	1970 이후	1965 이후	1965 이전	비 고
개 소	529	237	79	86	40	38	34	11	4	
연 장	27,779.3	13,479.7	4,009.5	5,319.5	2,125.3	949.0	986.8	721.8	187.7	

시·군별 시·군도 교량현황

시·군별 시·군도 교량현황(1)

○ 가설교량

구분 / 시군별	합계		가 설 교(개소/미터)									
			소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
계	554	34,189.4	529	27,779.4	70	12,598.6	83	5,601.9	148	5,499.5	228	4,079.4
청 주 시	76	5,279.3	76	5,279.3	18	3,393.4	6	425.2	27	952.8	25	507.9
충 주 시	98	5,184.6	94	4,674.6	10	1,896.9	15	963.7	27	1,027.7	42	786.3
제 천 시	74	3,339.0	74	3,339.0	6	1,051.0	18	1,175.0	14	485.9	36	627.1
청 원 군	43	3,375.9	40	1,875.9	6	851.0	6	392.5	9	337.0	19	295.4
보 은 군	32	2,085.1	29	1,585.1	5	693.1	4	278.0	10	396.0	10	218.0
옥 천 군	42	3,351.6	36	1,401.6	2	354.0	5	373.0	11	435.0	18	239.6
영 동 군	48	3,696.0	42	2,216.0	6	1,112.0	7	448.5	10	347.5	19	308.0
증 평 군	7	629.2	7	629.2	2	358.2	2	174.0	2	82.0	1	15.0
진 천 군	24	1,411.0	22	1,141.0	3	435.0	7	453.0	4	147.0	8	106.0
괴 산 군	49	2,369.9	48	2,169.9	7	971.0	4	300.0	11	423.0	26	475.9
음 성 군	35	1,248.0	35	1,248.0	1	116.0	4	305.0	14	521.0	16	306.0
단 양 군	26	2,219.8	26	2,219.8	4	1,367.0	5	314.0	9	344.6	8	194.2

시·군별 시·군도 교량현황(2)

○ 미가설교량 현황

구분 / 시군별	소 계		미 가 설 교(개소/미터)								비 고
			장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만		
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계	25	6410.0	24	6320.0	1	90.0					
청 주 시											
충 주 시	4	510.0	3	420.0	1	90.0					
제 천 시											
청 원 군	3	1500.0	3	1,500.0							
보 은 군	3	500.0	3	500.0							
옥 천 군	6	1950.0	6	1,950.0							
영 동 군	6	1480.0	6	1,480.0							
증 평 군											
진 천 군	2	270.0	2	270							
괴 산 군	1	200.0	1	200							
음 성 군											
단 양 군											

설계하중별 시·군도 교량 현황

○ 가설교량 현황

구분 / 시군별	합계		DB 13.5 미만		DB 13.5		DB 18		DB 24		비 고
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계	527	27,680.4	10	567.5	129	3,891.3	114	6,838.6	274	16,383.0	
청 주 시	74	5,180.3	1	36.0	16	377.5	10	1,262.6	47	3,504.2	
충 주 시	94	4,674.6	4	475.0	22	847.3	29	1,136.9	39	2,215.4	
제 천 시	74	3,339.0			10	219.5	22	916.0	42	2,203.5	
청 원 군	40	1,875.9	4	46.5	3	151.4	12	625.0	21	1,053.0	
보 은 군	29	1,585.1			9	321.0	4	143.0	16	1,121.1	
옥 천 군	36	1,401.6			12	304.3	6	222.5	18	874.8	
영 동 군	42	2,216.0			18	508.0	3	68.0	21	1,640.0	
증 평 군	7	629.2					3	165.0	4	464.2	
진 천 군	22	1,141.0			8	214.0	4	128.0	10	799.0	
괴 산 군	48	2,169.9			20	601.6	6	386.0	22	1,182.3	
음 성 군	35	1,248.0	1	10.0	8	273.0	4	146.0	22	819.0	
단 양 군	26	2,219.8			3	73.7	11	1,639.6	12	506.5	

가설년도별 시·군도 교량현황(1)

구분 / 시군별	합 계		1995 이후		1990 이후		1985 이후		1980 이후	
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
계	529	27,779.3	237	13,479.7	79	4,009.5	86	5,319.5	40	2,125.3
청 주 시	76	5,279.2	35	1,851.2	9	650.2	12	1,373.1	8	983.0
충 주 시	94	4,674.6	27	1,543.2	15	728.1	21	900.7	8	264.0
제 천 시	74	3,339.0	37	1,869.5	17	699.0	12	433.0	2	223.0
청 원 군	40	1,875.9	20	1,138.0	4	376.0	5	107.0	2	54.0
보 은 군	29	1,585.1	16	1,121.1	1	40.0	5	127.0	3	196.0
옥 천 군	36	1,401.6	17	839.8	6	227.5	3	133.0	3	47.3
영 동 군	42	2,216.0	19	1,604.0	7	174.0	3	228.0	5	80.0
증 평 군	7	629.2	5	504.2	1	83.0			1	42.0
진 천 군	22	1,141.0	10	799.0	3	110.0	6	205.0		
괴 산 군	48	2,169.9	20	1,006.3	9	376.0	5	319.0	5	161.0
음 성 군	35	1,248.0	18	642.0	2	170.0	7	235.0	2	51.0
단 양 군	26	2,219.8	13	561.4	5	375.7	7	1,258.7	1	24.0

가설년도별 시·군도 교량현황(2)

구분 / 시군별	1975 이후		1970 이후		1965 이후		1965 이전		비 고
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계	38	949.0	34	986.8	11	721.8	4	187.7	
청 주 시	3	75.6	3	72.0	4	104.8	2	169.3	
충 주 시	5	231.0	13	422.6	5	585.0			
제 천 시	4	58.5	2	56.0					
청 원 군	7	91.9	2	109.0					
보 은 군	2	47.0	2	54.0					
옥 천 군	3	81.0	4	73.0					
영 동 군	7	120.0	1	10.0					
증 평 군									
진 천 군			3	27.0					
괴 산 군	3	120.0	3	147.2	2	32	1	8.4	
음 성 군	4	124.0	1	16.0			1	10.0	
단 양 군									

시 도

시도 교량 현황

시도 교량 현황

○ 가설교량 현황

합 계		가 설 교(개소/미터)									
		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
126	7,872.4	126	7,872.4	20	4,101.4	18	1,189.2	45	1,649.9	43	931.9

○ 미가설교량 현황

소 계		미 가 설 교(개소/미터)								비 고
		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만		
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB 13.5		DB 18		DB 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
124	7,773.4	2	474.0	28	780.3	22	1,710.0	72	4,809.1	

○ 가설년도별 분류

합 계		1995 이후	1990 이후	1985 이후	1980 이후	1975 이후	1970 이후	1965 이후	1965 이전	비 고
개 소	126	52	17	25	11	5	6	8	2	
연 장	7,872.3	2,564.0	1,164.3	1,892.3	1,074.0	203.6	165.0	639.8	169.3	

시 · 군별 시도 교량 현황

시·군별 시도 교량현황(1)

○ 가설교량 현황

구분 / 시군별	합계		가 설 교(개소/미터)									
			소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
계	126	7,872.4	126	7,872.4	20	4,101.4	18	1,189.2	45	1,649.9	43	931.9
청 주 시	76	5,279.3	76	5,279.3	18	3,393.4	6	425.2	27	952.8	25	507.9
충 주 시	36	1,913.1	36	1,913.1	2	708.0	4	249.0	15	596.1	15	360.0
제 천 시	14	680.0	14	680.0			8	515.0	3	101.0	3	64.0

시·군별 시도 교량현황(2)

○ 미가설교량 현황

구분 / 시군별	소 계		미 가 설 교(개소/미터)								비 고
			장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만		
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계											
청 주 시											
충 주 시											
제 천 시											

설계하중별 시도 교량 현황

○ 가설교량 현황

구분 / 시군별	합 계		DB 13.5 미만		DB 13.5		DB 18		DB 24		비 고
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계	126	7,872.4	2	474.0	28	780.3	22	1,710.0	72	4,809.1	
청 주 시	76	5,279.3	1	36.0	16	377.5	10	1,262.6	47	3,504.2	2.5T 1개소 보도하중1개소
충 주 시	36	1,913.1	1	438.0	12	402.8	9	338.4	14	733.9	
제 천 시	14	680.0					3	109.0	11	571.0	

가설년도별 시도 교량현황(1)

구분 / 시군별	합 계		1995 이후		1990 이후		1985 이후		1980 이후	
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
계	126	7,872.3	52	2,564.0	17	1,164.3	25	1,892.3	11	1,074.0
청 주 시	76	5,279.2	35	1,851.2	9	650.2	12	1,373.1	8	983.0
충 주 시	36	1,913.1	9	303.8	5	394.1	10	368.2	3	91.0
제 천 시	14	680.0	8	409.0	3	120.0	3	151.0		

가설년도별 시도 교량현황(2)

구분 / 시군별	1975 이후		1970 이후		1965 이후		1965 이전		비 고
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계	5	203.6	6	165.0	8	639.8	2	169.3	
청 주 시	3	75.6	3	72.0	4	104.8	2	169.3	
충 주 시	2	128.0	3	93.0	4	535.0			
제 천 시									

청 주 시

청주시 시도 교량현황 총괄표

○ 가설교량 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
74	5,261.8	74	5,261.8	18	3,468.6	5	368.2	25	893.1	26	531.9

○ 미가설연장 현황

소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
74	5,261.8	4	143.0	15	445.3	8	978.6	44	3,464.9	3(미상,2.5T/㎡,보도) 230

○ 가설연도별 현황

구 분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개 소	74	32	10	12	8	2	3	4	3	
연 장	5,261.8	1,809.2	674.7	1,373.1	983.0	35.6	72.0	104.8	209.4	

시도 52 호선 (대로 1류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
14	1,976.60	14	1976.6	9	1,739.90	1	98	3	116.7	1	22

○ 미가설연장 현황

소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
14	1,976.60							14	1,976.60	

○ 가설년도별 현황

구 분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개 소	14	6		7	1					
연 장	1,976.60	797.1		1,134.50	45					

시도 53호선 (대로 2류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
1	36.5	1	36.5					1	36.5		

○ 미가설연장 현황

소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
1	36.5							1	36.5	

○ 가설년도별 현황

구 분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개 소	1	1								
연 장	36.5	36.5								

시도 54호선 (대로 3류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
6	353.2	6	353.2	1	129	1	93.2	4	131		

○ 미가설연장 현황

소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
6	353.2							6	353.2	

○ 가설년도별 현황

구 분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개 소	6	4	2							
연 장	353.2	185.2	168							

시도 55 호선 (중류 1류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
12	675.1	12	675.1	2	358			6	215.6	4	101.5

○ 미가설연장 현황

소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
12	675.1					1	38.4	11	636.7	

○ 가설년도별 현황

구 분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개 소	12	8	3						1	
연 장	675.1	364.2	272.5						38.4	

시도 56호선 (중로 2류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
7	989.2	7	989.2	3	831.7	1	57	2	76	1	24.5

○ 미가설연장 현황

소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
7	989.2					3	831.7	4	157.5	

○ 가설년도별 현황

구 분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개 소	7	3	1	1	2					
연 장	989.2	133	24.5	136	695.7					

시도 57호선 (중로 3류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
5	250	5	250	1	126			3	96.5	1	27.5

○ 미가설연장 현황

소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
5	250	1	36			1	27.5	3	186.5	

○ 가설년도별 현황

구 분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개 소	5	1	2	1				1		
연 장	250	30.5	156	27.5				36		

시도 58호선 (소로 1류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
17	647.60	17	647.6	2	284.0	1	65.0	2	83.0	12	215.6

○ 미가설연장 현황

소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
17	647.6			10	316.2	1	25.5	3	75.9	2(미상,2.5T/㎡,보도) 230

○ 가설년도별 현황

구 분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개 소	17	7		2	3	2	2		1	
연 장	647.6	218.9		52.8	192.3	35.6	17		131	

시도 59 호선 (소로 2류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
12	333.6	12	333.6			1	55	4	137.8	7	140.8

○ 미가설연장 현황

소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미 만		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
12	333.6	3	107	5	129.1	2	55.5	2	42	

○ 가설년도별 현황

구 분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개 소	12	2	2	1	2		1	3	1	
연 장	333.6	43.8	53.7	22.3	50		55	68.8	40	

시도 52 호선 (대로 1 류)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		시	구	동	연장	폭원	높이		상부	하부				
계	14개교				1,976.60									
1	제2운천소교	청주	상당	내덕	22.0	35.0	4.5	2	RCS	G	24	1989	5,750	대 1 - 2
2	제2운천교	"	"	내덕	150.0	35.0	7	10	RCS+RCT	TP	24	1989	26,720	대 1 - 2
3	방서교	"	"	방서	136.5	35.0	6.5	7	RCS	RAP	24	1987	19.55	대 1 - 2
4	명암육교	"	"	명암	38.7	35.0	4.5	2	RCS	RAP	24	1999	20,450	대 1 - 2
5	흥덕대교	"	"	우암	486.0	15.0	23	21	STB+RCS	TP	24	1988	16,125	대 1 - 5
6	흥덕교(상)	"	"	우암	121.0	10.0	6	6	ETC	TP	24	1989	20,450	대 1 - 5
7	흥덕교(하)	"	"	우암	121.0	10.0	6	6	ETC	TP	24	1989	20,450	대 1 - 5
8	서청주교	"	흥덕	향정	45.0	30.0	4.8	3	RCT	RAP	24	1980	20,450	대 1 - 5
9	석남교	"	흥덕	향정	98.0	35.0	5.6	8	RCT	RAP	24	1988	4,200	대 1 - 6
10	송천교	청주	상당	사천	290.0	21.0	11	6	STB	TP	24	2001	26,570	대 1 - 6
11	율량육교	"	"	주중	130.0	21.0	10	3	STB	TP	24	2001	26,570	대 1 - 6
12	장평교	"	흥덕	평동	175.2	36.0	4	4	STB	TP	24	2002	24,500	대 1 - 6
13	가마육교	청원	남이	가마리	130.2	21.0	4.8	3	STB	TP	24	2002	24,500	대 1 - 6
14	월천1교	청주	흥덕	개신	33.0	19.0	4.4	3	RCS	RAP	24	2004	3,464	대 1 - 14

시도 53 호선 (대로 2 류)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		시	구	동	연장	폭원	높이		상부	하부				
계	1개교				36.50									
1	발산교	청주	흥덕	가경	36.5	30	3.8	3	RCT	RAP	24	1996	19,450	대 2 - 3

시도 54 호선 (대로 3 류)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		시	구	동	연장	폭원	높이		상부	하부				
계	6개교				453.2									
1	제1운천교	청주	상당	영동	129	25	6	5	PSCB	RAP	24	1990	25,497	대 3 - 2
2	복대교	"	흥덕	분평	93.2	25	3.2	5	RCS	WLP	24	1998	7,540	대 3 - 3
3	덕천교	"	상당	내덕	39	25	3.8	3	RCS	RAP	24	1992	8,540	대 3 - 4
4	비진교	"	흥덕	분평	30	25	5.9	2	RCS	RAP	24	1997	8,460	대 3 - 11
5	용정1교	"	상당	용암	30	30	4.4	2	RCA	WP	24	2003		대 3 - 18
6	용정3교	"	"	"	32	38	4.25	2	RCA	WP	24	2003		대 3 - 18

시도 55 호선 (중로 1 류)

번호	교 량 명	위 치			크 기			경간	구 조		설계 하중	준공년도	교 통 량	비 고
		시	구	동	연 장	폭 원	높 이		상 부	하 부				
계	12개교				675.07									
1	수 영 교	"	상당	영운	218	20	8.9	12	RCH	RAP	24	1993	6,204	중 1 - 3
2	정 하 교	"	"	정하	22	9.0	3.5	2	RCS	BTA	24	1998	1,420	중 1 - 5
3	용 평 교	"	상당	용암	140	20	10	4	STB	RAP	24	1997	12,750	중 1 - 29
4	운암 1교	"	"	용암	26.5	20	3.8	2	RCS	GP	24	1994	4,520	중 1 - 38
5	덕 성 교	청주	상당	내덕	28	20	3.1	2	RA	GP	24	1993	7,520	중 1 - 39
6	가경 2교	"	흥덕	가경	32.2	20	5.4	3	RCS	RAP	24	1996	8,954	중 1 - 44
7	가경 1교	"	"	가경	34	20	4.3	3	RCS	RAP	24	1996	9,730	중 1 - 46
8	남 석 교	"	상당	석교	38.4	12	6	4	RCS	GP	18	1962	9,130	중 1 - 55
9	영 암 교	"	"	용암	45	12	7.6	1	PF	RTA	24	1999	428	중 1 - 55
10	낙가 2교	"	"	용암	25	21	3.73	2	RCA	WP	24	2003		중 1 - 33
11	낙가 3교	"	"	용담	34	24	4.32	2	RCA	WP	24	2003		중 1 - 14
12	월천2교	청주	흥덕	개신	31.97	21.0	2	3	RCS	RAP	24	2004	135	중 1 - 75

시도 56 호선 (중로 2 류)

번호	교 량 명	위치			크기			경간	구조		설계 하중	준공년도	교 통 량	비 고
		시	구	동	연 장	폭 원	높 이		상 부	하 부				
계	7개교				989.2									
1	남 사 교	청주	상당	남주	136	15	5	9	RCS	VP	18	1985	5,001	중 2 - 1
2	장성 1교	"	흥덕	장성	24.5	15	3.7	3	RCS	RAP	24	1992	143	중 2 - 13
3	하복대교	"	흥덕	복대	36	21	3.2	3	RCS	WLP	24	1998	258	중 2 - 14
4	대 하 교	"	상당	복대	57	15	3.3	3	RCS	WLP	24	1998	1,075	중 2 - 17
5	운 동 교	"	상당	운동	40	7	3.5	5	RA	ETC	24	1999	158	중 2 - 18
6	오근장육교	"	"	외남	232.4	10	10	10	RCT	TP	18	1981		중 2 - 72
7	팔 결 교	"	"	외하	463.3	11	8	23	RCT	RAP	18	1983		중 2 - 72

시도 57 호선 (중로 3 류)

번호	교 량 명	위치			크기			경간	구조		설계 하중	준공년도	교 통 량	비 고
		시	구	동	연 장	폭 원	높 이		상 부	하 부				
계	5개교				250.0									
1	신 대 교	청주	흥덕	신대	126.0	8	9	6	RCS	TP	24	1992	1,270	중 3 - 5
2	운암 2교	"	상당	용암	30.0	13	3.7	2	RCS	GP	24	1994	4,795	중 3 - 24
3	사천소교	"	"	사천	27.5	10	4.3	5	RCS	GP	18	1988	0	중 3 - 28
4	영운소교	"	"	영운	36.0	5.5	3	6	RCS	RAP	13.5	1965	295	중 3 - 30
5	월천3교	청주	흥덕	개신	30.5	11.0	4.5	3	RCS	RAP	24	2004		중 3 - 62

시도 58 호선 (소로 1 류)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		시	구	동	연장	폭원	높이		상부	하부				
계	17개교				647.60									
1	모충교	청주	상당	서문	131.00	8	7.3	11	RCH	RAP	미상	1960	0	소로
2	서문교	"	"	서문	153.00	8	9	9	RCS	RAP	13.5	1981	0	소로
3	율상교	"	"	율량	10.00	6.9	2.2	1	RCS	GA	13.5	1973	0	소로
4	신라교	"	"	사천	25.50	5.4	3	3	RCS	GP	18	1988	2,347	소로
5	이정골교	"	"	용정	14.50	7.8	5	3	RA	ETC	24	1998	128	소로
6	용암교	"	"	용암	40.00	12	5.5	3	RA	ECT	24	2005	607	소로
7	중흥교	"	"	용암	22.00	6	2.2	3	RCS	GP	13.5	1978	0	소로
8	보살교	"	"	용암	7.00	5	1.4	1	RCS	GA	13.5	1971	147	소로
9	신촌교	"	"	용암	13.60	7	2.4	2	ETC	ETC	13.5	1976	1,720	소로
10	서원교	"	"	월오	12.40	6.6	2.6	1	RCS	GA	24	1998	1,054	소로
11	백운교	"	"	운동	27.30	4.9	3	3	RCS	GP	13.5	1985	3,720	소로
12	양지 1교	"	"	월오	20.30	4.9	2.3	2	RCS	GP	13.5	1980	0	소로
13	양지 2교	"	"	월오	19.00	4.9	2.2	2	RCS	GP	13.5	1980	0	소로
14	월오2교	"	"	월오	20.00	10	3.7	2	RA	ECT	24	2005	0	소로
15	용정 2교	"	"	용암	33.00	11	3.25	3	BOX(3연)		24	2003		소로
16	명암보도교	"	"	용담	34.00	9	4.51	3	BOX(3연)		2.5T/㎡	2003		소로
17	내사교	청주	상당	내덕	65.00	5	8.6	5	RCS	GP	보도	2005	0	소로

시도 59 호선 (소로 2 류)

번호	교 량 명	위 치			크 기			경간	구 조		설계 하중	준공년도	교 통 량	비 고
		시	구	동	연 장	폭 원	높 이		상 부	하 부				
계	12개교				333.6									
1	월오 1교	청주	상당	월오	22.2	4.4	3.1	3	RA	GA	24	1993	0	소 로
2	월오 2교	"	"	월오	20	5	2.1	2	RCS	GP	13.5	1981	0	소 로
3	운동 1교	"	"	용암	31.5	6.2	2	3	RCS	GP	18	1993	0	소 로
4	발산소교	"	"	사천	20.5	4.4	2	2	RCS	GP	13.5	1966	0	소 로
5	외 하 교	"	"	외하	24	4.5	6	3	RCS	TP	18	1995	0	소 로
6	(구)하복대교	"	흥덕	복대	36.3	4.6	4.1	3	STI	GP	13.5	1969	0	소 로
7	청 신 교	"	"	복대	22.3	5	3.2	2	RCS	GP	13.5	1988	0	소 로
8	장성 2교	'	"	장성	19.8	8	3.5	3	RCS	RAP	24	1997	0	소 로
9	서 촌 교	"	"	향정	12	7.6	2.5	1	STI	SGA	13	1965	8,508	소 로
10	신 성 교	"	"	신성	40	5	2.3	4	RCS	GP	9	1960	520	소 로
11	석남천교	"	"	서촌	55	4.4	5	5	RCS	GP	13	1972	0	소 로
12	(구)입상교	"	상당	외하	30	6.6	3.1	3	RCS	TP	13.5	1980	97	소 로

충 주 시

충주시 시도교량 총괄표

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만	
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
36	1913.1	36	1913.1	2	708	4	249	15	596.1	15	360

○ 미가설연장 현황

합 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
36	1913.1	1	438	12	402.8	9	338.4	14	733.9	

○ 가설년도별 분류

구 분	계	2000이후	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1970이전	비 고
개 소	36	4	5	5	10	3	2	3	4	
연장(m)	1913.1	151	152.8	394.1	368.2	91	128	93	535	

시 도 72호선 (대로1류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100m이상)		50 ~ 100m		30 ~ 50m		30 m 미만	
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
3	370.0	3	370.0	1	270.0	1	63.0	1	37.0		

○ 미가설연장 현황

합 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB13.5 미만		DB13.5		DB18		DB24		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
3	370.00							3	370	

○ 가설년도별 분류

구 분	계	2000이후	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1970이전	비 고
개 소	3			1	2					
연장(m)	370			270	100					

시 도 73호선 (대로2류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만	
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
1	58.0	1	58.0			1	58				

○ 미가설연장 현황

합 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
1	58.00							1	58	

○ 가설년도별 분류

구 분	계	2000이후	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1970이전	비 고
개 소	1	1								
연장(m)	58	58								

시 도 74호선 (대로3류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만	
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
5	162.0	5	162.0					3	114	2	48

○ 미가설연장 현황

합 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
5	162.00			3	98	2	64			

○ 가설년도별 분류

구 분	계	2000이후	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1970이전	비 고
개 소	5			1	1	2			1	
연장(m)	162			24	40	64			34	

시 도 75호선 (중로1류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만	
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
1	50.0	1	50.0			1	50				

○ 미가설연장 현황

합 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
1	50.00			1	50					

○ 가설년도별 분류

구 분	계	2000이후	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1970이전	비 고
개 소	1						1			
연장(m)	50						50			

시 도 77호선 (중로3류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만	
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
2	479.0	2	479.0	1	438			1	41		

○ 미가설연장 현황

합 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
2	479.00	1	438			1	41			

○ 가설년도별 분류

구 분	계	2000이후	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1970이전	비 고
개 소	2				1				1	
연장(m)	479				41				438	

시 도 78호선 (소로1류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만	
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
1	33.0	1	33.0					1	33		

○ 미가설연장 현황

합 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
1	33.00			1	33					

○ 가설년도별 분류

구 분	계	2000이후	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1970이전	비 고
개 소	1								1	
연장(m)	33								33	

시 도 79호선 (소로2류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만	
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
12	428.4	12	428.4			1	78	5	216	6	134.4

○ 미가설연장 현황

합 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
12	428.40			1	30	6	233.4	5	165	

○ 가설년도별 분류

구 분	계	2000이후	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1970이전	비 고
개 소	12	3	2	1	3	1	1		1	
연장(m)	428.4	93	72	40	88.4	27	78		30	

시 도 80호선 (소로3류)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만	
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
11	332.7	11	332.7					4	155.1	7	177.6

○ 미가설연장 현황

합 계		장대교 (100m이상)		50 ~ 100 m		30 ~ 50 m		30 m 미만		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개 소	연 장(m)	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
11	332.70			6	191.8			5	140.9	

○ 가설년도별 분류

구 분	계	2000이후	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1970이전	비 고
개 소	11		3	2	3			3		
연장(m)	332.7		80.8	60.1	98.8			93		

시도 72호선 (대로1류)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		시	읍·면	동·리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	상방교	충주		봉방	63.0	18.5(14)	5.6	3	PCI	G	DB24	1986	9,600	
2	금능교	충주		금능	37.0	18.5(14)	3.6	2	RCT	G	DB24	1986	8,900	상류측 복개
3	단월교	충주		단월	270.0	14.0(8.0)	11.0	12	RCS	RA	DB24	1990	11,100	

시도 73호선 (대로2류)

1	대봉교	충주		봉방	58.0	30.0(24)	4.0	4	RCS	G	DB24	2000	8,600	

시도 74호선 (대로3류)

1	남산교	충주		용산	24.0	5.0(4.0)	4.0	2	RCT	G	DB13.5	1981	9,600	
2	봉방대교	충주		봉방	40.0	21.5(18)	3.8	3	RCS	G	DB18.0	1988	11,200	
3	빙현교	충주		지현	34.0	7.5(6.0)	3.5	3	STI	G	DB13.5	1964	7,800	
4	온천대교	충주	수안보	온천	24.0	15.3(14)	3.0	2	RCS	G	DB18.0	1991		
5	온천교	충주	수안보	온천	40.0	9.5(8.5)	2.0	4	RCS	G	DB13.5	1983		

시도 75호선 (중로1류)

1	용산교	충주	엄정	용산	50.0	7.0(6.0)	3.0	5	RCS	G	DB13.5	1978		

시도 77호선 (중로3류)

1	삼원교	충주		봉방	41.0	6.0(4.5)	3.5	4	RCS	G	DB18.0	1988	19,600	
2	구목행대교	충주		목행	438.0	7.8(7.0)	17.0	22	RA	RA	T 9.0	1961		

시도 78호선 (소로1류)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		시	읍·면	동·리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	대가미교	충주		교현	33.0	5.0(4.0)	4.0	3	RCS	R	DB13.5	1963	8,600	

시도 79호선 (소로2류)

1	교현교	충주		교현	27.0	10.0(6.2)	4.1	3	RCS	T	DB24.0	2001	11,600	
2	무학교	충주		교현	37.0	16.0(6.0)	3.0	3	RA	RA	DB24.0	2001	4,600	
3	성내교	충주		성내	25.4	15.0(12)	5.8	3	RCS	G	DB18.0	1986	3,600	
4	충인교	충주		충인	29.0	8.0(7.2)	3.8	3	RCS	T	DB24.0	2001	12,500	
5	충무교	충주		충인	27.0	8.0(5.0)	2.5	3	RCS	G	DB18.0	1982	7,400	
6	성남교	충주		성남	30.0	6.0(4.5)	3.5	3	STI	G	DB13.5	1965	2,500	
7	소봉교	충주		봉방	33.0	6.0(4.5)	3.5	3	RCS	G	DB18.0	1988	3,600	
8	충인2교	충주		충인	30.0	6.0(4.5)	5.0	3	STI	G	DB18.0	1988	9,500	
9	봉황교	충주		봉방	40.0	8.0(6.0)	3.0	2	RCS	G	DB18.0	1994	4,600	
10	용탄과선교	충주		용탄	78.0	8.0(6.0)	6.0	3	PCI	T	DB18.0	1979	15,000	
11	공설교	충주		봉방	26.0	9.4(9.0)	3.0	3	RCS	T	DB24.0	1999	7,400	
12	미곡교	충주	엄정	미내	46.0	9.5(8.0)	4.5	3	RCS	GP	DB24.0	1999	5,000	

시도 80호선 (소로3류)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		시	읍·면	동·리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	충의교	충주		충의	28.4	8.0(7.2)	4.8	3	RCS	G	DB24.0	1999	6,600	
2	관주교	충주		호암	24.0	5.0(4.0)	2.5	3	RCS	G	DB13.5	1970	3,500	
3	하방교	충주		봉방	42.0	5.0(4.0)	4.0	4	RCS	G	DB13.5	1971	7,400	
4	동촌교	충주		교현	27.0	6.0(4.5)	2.0	3	RCS	G	DB13.5	1972	3,600	
5	관산교	충주		용관	34.0	5.0(4.0)	6.5	5	RCS	G	DB13.5	1985	2,300	
6	문화교	충주		성서	25.8	8.0(6.0)	6.1	3	RCS	G	DB13.5	1985	1,600	상류측 복개
7	용산2교	충주		용산	39.0	8.0(6.0)	3.0	5	RCS	G	DB13.5	1988	1,900	
8	동촌2교	충주		교현	20.0	10.5(7.0)	4.0	3	RCS	G	DB24.0	1991	3,500	
9	도촌교	충주		봉방	23.0	8.0(7.0)	4.8	3	RCS	G	DB24.0	1995	14,253	
10	충일교	충주		교현	29.4	9.0(7.0)	4.0	3	RA	RA	DB24.0	1999	3,500	
11	신촌육교	충주		지현	40.1	7.5(6.5)	5.5	1	STB	RTA	DB24.0	1994		