2005. 12. 31 현재

교 량 현 황 조 서

2006

충 청 북 도

목 차

1. 교량현황 총괄표 3
2. 고속도로 시군별 교량현황 7
3. 일반국도 시군별 교량현황 11
4. 국가지원 지방도·지방도 교량현황 15
5. 시·군별 국지도·지방도 교량현황 19
6. 국가지원지방도 교량현황 27
7. 시·군별 국가지원지방도 교량현황 31
8. 노선별 국가지원지방도 교량현황 39
9. 지방도 교량현황 57
10. 시·군별 지방도 교량현황 61
11. 노선별 지방도 교량현황 69
12. 지방도상 시관리 교량현황 165
13. 시·군도 교량현황 169
14. 시·군별 시군도 교량현황 173
15. 시도 181
16. 시도 교량현황 183

17. 시·군별 시도 교량현황 187
18. 청 주 시 195
19. 충 주 시 213
20. 제 천 시 227
21. 군 도 235
22. 군도 교량 현황 237
23. 시·군별 군도 교량 현황 241
24. 충 주 시 249
25. 제 천 시 277
26. 청 원 군 309
27. 보 은 군 337
28. 옥 천 군 367
29. 영 동 군 391
30. 증 평 군 419
31. 진 천 군 429
32. 괴 산 군 449
33. 음 성 군 483
34. 단 양 군 513

교량현황 총괄표

교량현황 총괄표

시군별		계		고속도로		일반국도		지방도 소계		국가지원지방도		일반지방도		시도		군도	
		개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
합계	합 계	1,870	159,292.5	467	60,308.6	469	41,700.3	380	23,094.2	72	5,218.0	308	17,876.2	126	7,872.4	428	26,317.0
	가 설 교	1,845	152,882.5	467	60,308.6	469	41,700.3	380	23,094.2	72	5,218.0	308	17,876.2	126	7,872.4	403	19,907.0
	미가설교	25	6,410.0													25	6,410.0
청주시	합 계	127	9,725.8	29	2,113.3	17	1,694.6	5	638.6			5	638.6	76	5,279.3		
	가 설 교	127	9,725.8	29	2,113.3	17	1,694.6	5	638.6			5	638.6	76	5,279.3		
	미가설교																
충주시	합 계	317	30,698.5	60	12,541.0	94	9,733.1	65	3,239.8	20	1,352.3	45	1,887.5	36	1,913.1	62	3,271.5
	가 설 교	313	30,188.5	60	12,541.0	94	9,733.1	65	3,239.8	20	1,352.3	45	1,887.5	36	1,913.1	58	2,761.5
	미가설교	4	510.0													4	510.0
제천시	합 계	203	19,020.4	50	8,087.9	52	5,906.4	27	1,687.1	7	571.5	20	1,115.6	14	680.0	60	2,659.0
	가 설 교	203	19,020.4	50	8,087.9	52	5,906.4	27	1,687.1	7	571.5	20	1,115.6	14	680.0	60	2,659.0
	미가설교																
청원군	합 계	214	18,311.9	88	7,769.1	30	2,331.6	53	4,835.3	12	1,261.0	41	3,574.3			43	3,375.9
	가 설 교	211	16,811.9	88	7,769.1	30	2,331.6	53	4,835.3	12	1,261.0	41	3,574.3			40	1,875.9
	미가설교	3	1,500.0													3	1,500.0
보은군	합 계	102	6,721.0			40	2,452.5	30	2,183.4			30	2,183.4			32	2,085.1
	가 설 교	99	6,221.0			40	2,452.5	30	2,183.4			30	2,183.4			29	1,585.1
	미가설교	3	500.0													3	500.0

2005.12.31현재

시군별		계		고속도로		일반국도		지방도 소계		국가지원지방도		일반지방도		시도		군도	
		개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
옥천군	합 계	134	11,277.4	39	4,790.0	25	1,835.2	28	1,300.6			28	1,300.6			42	3,351.6
	가설교	128	9,327.4	39	4,790.0	25	1,835.2	28	1,300.6			28	1,300.6			36	1,401.6
	미가설교	6	1,950.0													6	1,950.0
영동군	합 계	162	10,343.4	46	1,902.4	31	2,638.5	37	2,106.5	14	570.5	23	1,536.0			48	3,696.0
	가설교	156	8,863.4	46	1,902.4	31	2,638.5	37	2,106.5	14	570.5	23	1,536.0			42	2,216.0
	미가설교	6	1,480.0													6	1,480.0
증평군	합 계	21	2,181.1			12	1,481.9	2	70.0			2	70.0			7	629.2
	가설교	21	2,181.1			12	1,481.9	2	70.0			2	70.0			7	629.2
	미가설교																
진천군	합 계	94	7,685.1	19	2,810.3	34	2,424.5	17	1,039.3	1	50.0	16	989.3			24	1,411.0
	가설교	92	7,415.1	19	2,810.3	34	2,424.5	17	1,039.3	1	50.0	16	989.3			22	1,141.0
	미가설교	2	270.0													2	270.0
괴산군	합 계	201	18,693.4	35	7,399.8	67	5,888.6	50	3,035.1	13	1,119.5	37	1,915.6			49	2,369.9
	가설교	200	18,493.4	35	7,399.8	67	5,888.6	50	3,035.1	13	1,119.5	37	1,915.6			48	2,169.9
	미가설교	1	200.0													1	200.0
음성군	합 계	140	8,951.9	40	4,085.8	35	2,431.7	30	1,186.4	5	293.2	25	893.2			35	1,248.0
	가설교	140	8,951.9	40	4,085.8	35	2,431.7	30	1,186.4	5	293.2	25	893.2			35	1,248.0
	미가설교																
단양군	합 계	155	15,682.6	61	8,809.0	32	2,881.7	36	1,772.1			36	1,772.1			26	2,219.8
	가설교	155	15,682.6	61	8,809.0	32	2,881.7	36	1,772.1			36	1,772.1			26	2,219.8
	미가설교																

2005.12.31현재

고속국도 시 · 군별 교량현황

고속도로 시군별 교량현황

(단위 : 개소/m)

구분	계	청주시	충주시	제천시	청원군	보은군	옥천군	영동군	증평군	진천군	괴산군	음성군	단양군
계	467 / 60,308.6	29 / 2,113.3	60 / 12,541.0	50 / 8,087.9	88 / 7,769.1	-	39 / 4,790.0	46 / 1,902.4	-	19 / 2,810.3	35 / 7,399.8	40 / 4,085.8	61 / 8,809.0
고속도로 1호선	159 / 12,450.6	13 / 681.3			61 / 5,076.9		39 / 4,790.0	46 / 1,902.4					
고속도로 35호선	76 / 7,683.3	16 / 1,432.0			27 / 2,692.2					19 / 2,810.3		14 / 748.8	
고속도로 45호선	121 / 23,277.8		60 / 12,541.0								35 / 7,399.8	26 / 3,337.0	
고속도로 55호선	111 / 16,896.9			50 / 8,087.9									61 / 8,809.0

일반국도 시 · 군별 교량현황

일반국도 시군별 교량현황

(단위 : 개소/m)

구분	계		청주시		충주시		제천시		청원군		보은군		옥천군		영동군		증평군		진천군		괴산군		음성군		단양군	
	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
계	469	41,700.3	17	1,694.6	94	9,733.1	52	5,906.4	30	2,331.6	40	2,452.5	25	1,835.2	31	2,638.5	12	1,481.9	34	2,424.5	67	5,888.6	35	2,431.7	32	2,881.7
국도1호																										
국도3호	75	6,571.6			45	4,173.6															13	1,721.0	17	677.0		
국도4호	37	2,561.3											16	780.5	21	1,780.8										
국도5호	39	3,888.4					23	2,367.9																	16	1,520.5
국도17호	50	3,847.2	8	1,346.2					20	971.6									22	1,529.4						
국도19호	46	4,171.5			12	1,538.7			2	161.4	11	485.1	2	296.6	10	857.7					9	832.0				
국도21호	8	512.2																	5	377.0			3	135.2		
국도25호	23	1,624.2	3	107.0					1	72.0	19	1,445.2														
국도34호	50	4,250.6															11	1,379.9	7	518.1	32	2,352.6				
국도36호	35	3,393.9	6	241.4	7	831.1	5	317.4	7	1,126.6							1	102.0					6	291.4	3	484.0
국도37호	34	2,830.9									10	522.2	7	758.1							13	983.0	4	567.6		
국도38호	59	7,171.3			30	3,189.7	24	3,221.1															5	760.5		
국도59호	13	877.2																							13	877.2

국가지원지방도 · 지방도

국가지원지방도, 지방도 교량 현황

○ 가설교량 현황

합 계		가 설 교 (개소 / 미터)									
		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
380	23,094.2	380	23,094.2	62	12,706.9	68	4,624.4	71	2,604.0	179	3,158.9

○ 미가설교량 현황

소 계		미 가 설 교 (개소 / 미터)								비 고
		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만		
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB 13.5		DB 18		DB 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
380	23,094.2			76	2,045.0	128	7,798.0	176	13,251.2	

○ 가설년도별 분류

합 계		1995 이후	1990 이후	1985 이후	1980 이후	1975 이후	1970 이후	1965 이후	1965 이전	비 고
개 소	380	166	65	47	32	26	30	11	3	
연 장	23,094.2	12,275.0	3,320.0	2,650.7	2,278.0	1,234.4	691.6	601.5	43.0	

시 · 군별 지방도 교량현황
(국가지원지방도, 지방도)

시·군별 지방도 교량현황(1)

(국가지원지방도, 지방도)

○ 가설교량 현황

구분 / 시군별	합계		가 설 교(개소/미터)									
			소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
계	380	23,094.2	380	23,094.2	62	12,706.9	68	4,624.4	71	2,604.0	179	3,158.9
청 주 시	5	638.6	5	638.6	2	518.0	1	90.0			2	30.6
충 주 시	65	3,239.8	65	3,239.8	7	1,650.2	10	635.6	9	305.0	39	649.0
제 천 시	27	1,687.1	27	1,687.1	5	1,067.5	3	170.0	5	181.0	14	268.6
청 원 군	53	4,835.3	53	4,835.3	12	3,173.1	14	1,044.8	8	283.2	19	334.2
보 은 군	30	2,183.4	30	2,183.4	6	1,217.3	7	527.0	6	225.1	11	214.0
옥 천 군	28	1,300.6	28	1,300.6	3	690.3	2	101.0	6	230.9	17	278.4
영 동 군	37	2,106.5	37	2,106.5	7	1,120.3	8	553.0	4	158.0	18	275.2
증 평 군	2	70.0	2	70.0			1	55.0			1	15.0
진 천 군	17	1,039.3	17	1,039.3	4	509.0	4	268.6	4	167.9	5	93.8
괴 산 군	50	3,035.1	50	3,035.1	11	1,811.5	6	385.0	15	529.2	18	309.4
음 성 군	30	1,186.4	30	1,186.4	2	220.0	7	464.4	5	191.2	16	310.8
단 양 군	36	1,772.1	36	1,772.1	3	729.7	5	330.0	9	332.5	19	379.9

시·군별 지방도 교량현황(2)

(국가지원지방도, 지방도)

○ 미가설교량 현황

구분 / 시군별	소 계		미 가 설 교(개소/미터)								비 고
			장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만		
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계											
청 주 시											
충 주 시											
제 천 시											
청 원 군											
보 은 군											
옥 천 군											
영 동 군											
증 평 군											
진 천 군											
괴 산 군											
음 성 군											
단 양 군											

설계하중별 지방도 교량 현황

(국가지원지방도, 지방도)

○ 가설교량 현황

구분 / 시군별	합 계		DB 13.5 미만		DB 13.5		DB 18		DB 24		비 고
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계	380	23,094.2			76	2,045.0	128	7,798.0	176	13,251.2	
청 주 시	5	638.6			1	8.6			4	630.0	
충 주 시	65	3,239.8			18	485.9	24	1,320.0	23	1,433.9	
제 천 시	27	1,687.1			1	32.0	17	1,164.1	9	491.0	
청 원 군	53	4,835.3			7	323.4	16	1,420.7	30	3,091.2	
보 은 군	30	2,183.4			2	44.0	13	1,219.6	15	919.8	
옥 천 군	28	1,300.6			11	158.5	1	19.0	16	1,123.1	
영 동 군	37	2,106.5			16	384.2	10	398.0	11	1,324.3	
증 평 군	2	70.0							2	70.0	
진 천 군	17	1,039.3			1	192.0	4	151.0	12	696.3	
괴 산 군	50	3,035.1			12	260.4	14	617.2	24	2,157.5	
음 성 군	30	1,186.4			5	118.0	9	352.2	16	716.2	
단 양 군	36	1,772.1			2	38.0	20	1,136.2	14	597.9	

가설년도별 지방도 교량현황(1)

(국가지원지방도, 지방도)

구분 / 시군별	합 계		1995 이후		1990 이후		1985 이후		1980 이후	
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
계	380	23,094.2	166	12,275.0	65	3,320.0	47	2,650.7	32	2,278.0
청 주 시	5	638.6	3	270.0			2	368.6		
충 주 시	65	3,239.8	21	1,289.9	12	367.8	10	524.2	6	141.0
제 천 시	27	1,687.1	9	491.0	4	104.6	9	984.5	5	107.0
청 원 군	53	4,835.3	28	2,956.2	5	390.0	3	118.2	7	639.0
보 은 군	30	2,183.4	16	939.8	3	193.0	3	56.0	6	952.6
옥 천 군	28	1,300.6	15	1,097.1	1	26.0	1	19.0	1	24.0
영 동 군	37	2,106.5	10	1,260.3	9	401.0	1	50.0	2	32.0
증 평 군	2	70.0	2	70.0						
진 천 군	17	1,039.3	11	684.5	5	162.8			1	192.0
괴 산 군	50	3,035.1	20	1,879.5	13	572.0	5	227.2	2	130.4
음 성 군	30	1,186.4	16	716.2	7	294.2	1	18.0	1	40.0
단 양 군	36	1,772.1	15	620.5	6	808.6	12	285.0	1	20.0

가설년도별 지방도 교량현황(2)

(국가지원지방도, 지방도)

구분 / 시군별	1975 이후		1970 이후		1965 이후		1965 이전		비 고
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계	26	1,234.4	30	691.6	11	601.5	3	43.0	
청 주 시									
충 주 시	13	716.9	2	140.0	1	60.0			
제 천 시									
청 원 군	2	282.5	6	209.4	2	240.0			
보 은 군	1	18.0			1	24.0			
옥 천 군	3	49.0	3	34.0	1	8.5	3	43.0	
영 동 군	3	90.0	9	111.2	3	162.0			
증 평 군									
진 천 군									
괴 산 군	3	60.0	5	136.0	2	30.0			
음 성 군			4	41.0	1	77.0			
단 양 군	1	18.0	1	20.0					

국가지원 지방도

국가지원지방도 교량 현황

○ 가설교량 현황

합 계		가 설 교 (개소 / 미터)									
		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
72	5,218.0	72	5,218.0	14	2,986.0	21	1,440.6	11	397.2	26	394.2

○ 미가설교량 현황

소 계		미 가 설 교 (개소 / 미터)								비 고
		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만		
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB 13.5		DB 18		DB 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
72	5,218.0			21	772.1	21	2,150.0	30	2,295.9	

○ 가설년도별 분류

합 계		1995 이후	1990 이후	1985 이후	1980 이후	1975 이후	1970 이후	1965 이후	1965 이전	비 고
개 소	72	28	7	8	5	10	9	5		
연 장	5,218.0	2,201.9	270.0	682.5	666.0	791.9	230.7	375.0		

시 · 군별 국가지원지방도 교량현황

시·군별 국가지원지방도 교량현황(1)

○ 가설교량 현황

구분 / 시군별	합계		가 설 교(개소/미터)									
			소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
계	72	5,218.0	72	5,218.0	14	2,986.0	21	1,440.6	11	397.2	26	394.2
청 주 시		-		-								
충 주 시	20	1,352.3	20	1,352.3	2	823.0	4	260.6	3	106.0	11	162.7
제 천 시	7	571.5	7	571.5	2	472.5					5	99.0
청 원 군	12	1,261.0	12	1,261.0	4	796.0	4	339.8	3	113.2	1	12.0
보 은 군		-		-								
옥 천 군		-		-								
영 동 군	14	570.5	14	570.5	1	108.0	5	319.0	2	74.0	6	69.5
증 평 군		-		-								
진 천 군	1	50.0	1	50.0			1	50.0				
괴 산 군	13	1,119.5	13	1,119.5	5	786.5	3	198.0	3	104.0	2	31.0
음 성 군	5	293.2	5	293.2		-	4	273.2		-	1	20.0
단 양 군		-		-								

시·군별 국가지원지방도 교량현황(2)

○ 미가설교량 현황

구분 / 시군별	소 계		미 가 설 교(개소/미터)								비 고
			장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만		
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계		-		-		-		-		-	
청 주 시		-									
충 주 시		-									
제 천 시		-									
청 원 군		-									
보 은 군		-									
옥 천 군		-									
영 동 군		-									
증 평 군		-									
진 천 군		-									
괴 산 군		-									
음 성 군		-									
단 양 군		-									

국가지원지방도 교량 현황

○ 가설교량 현황

구분 / 시군별	합계		DB 13.5 미만		DB 13.5		DB 18		DB 24		비 고
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계	72	5,218.0		-	21	772.1	21	2,150.0	30	2,295.9	
청 주 시		-		-		-		-		-	
충 주 시	20	1,352.3		-	7	196.4	7	531.0	6	624.9	
제 천 시	7	571.5		-		-	4	514.5	3	57.0	
청 원 군	12	1,261.0		-	2	164.2	4	758.5	6	338.3	
보 은 군		-		-		-		-		-	
옥 천 군		-		-		-		-		-	
영 동 군	14	570.5		-	8	237.5	3	134.0	3	199.0	
증 평 군		-		-		-		-			
진 천 군	1	50.0		-					1	50.0	
괴 산 군	13	1,119.5		-	3	97.0	2	192.0	8	830.5	
음 성 군	5	293.2		-	1	77.0	1	20.0	3	196.2	
단 양 군		-									

가설년도별 국가지원지방도 교량현황(1)

구분 / 시군별	합 계		1995 이후		1990 이후		1985 이후		1980 이후	
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
계	72	5,218.0	28	2,201.9	7	270.0	8	682.5	5	666.0
청 주 시		-		-		-		-		-
충 주 시	20	1,352.3	6	624.9		-	4	118.0	2	70.0
제 천 시	7	571.5	3	57.0	1	22.0	3	492.5		-
청 원 군	12	1,261.0	6	338.3		-		-	2	476.0
보 은 군		-		-		-		-		-
옥 천 군		-		-		-		-		-
영 동 군	14	570.5	2	135.0	4	198.0		-		-
증 평 군		-				-		-		-
진 천 군	1	50.0	1	50.0						
괴 산 군	13	1,119.5	7	800.5	1	30.0	1	72.0	1	120.0
음 성 군	5	293.2	3	196.2	1	20.0		-		-
단 양 군		-		-		-		-		-

가설년도별 국가지원지방도 교량현황(2)

구분 / 시군별	1975 이후		1970 이후		1965 이후		1965 이전		비 고
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계	10	791.9	9	230.7	5	375.0		-	
청 주 시		-		-		-		-	
충 주 시	6	429.4	1	50.0	1	60.0			
제 천 시		-		-		-			
청 원 군	2	282.5	1	44.2	1	120.0			
보 은 군		-		-		-			
옥 천 군		-		-		-			
영 동 군	1	60.0	5	59.5	2	118.0			
증 평 군		-		-		-			
진 천 군									
괴 산 군	1	20.0	2	77.0					
음 성 군		-		-	1	77.0			
단 양 군									

노선별 국가지원지방도 교량현황

국가지원지방도 교량총괄표

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
72	5,218.0	72	5,218.0	14	2,986.0	21	1,440.6	11	397.2	26	394.2

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
72	5,218.0	-	-	21	772.1	21	2,150.0	30	2,295.9	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개소	72	28	7	9	4	10	9	5	-	
연장	5,218.0	2,201.9	270.0	722.5	626.0	791.9	230.7	375.0	-	

국가지원지방도 32호선(대전~문경)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
17	1,532.0	17	1,532.0	5	916.0	5	405.8	4	157.2	3	53.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
17	1,532.0	-	-	4	241.2	5	878.5	8	412.3	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개소	17	7	1	-	3	2	3	1		
연장	1,532.0	382.3	30.0	-	596.0	282.5	121.2	120.0		

국가지원지방도 49호선(영암~원주)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
31	2,093.3	31	2,093.3	6	1,254.5	8	544.6	2	68.0	15	226.2

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
31	2,093.3	-	-	16	470.9	4	190.0	11	1,432.4	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개소	31	11	3	1	-	6	6	4		
연장	2,093.3	1,432.4	118.0	72.0	-	106.4	109.5	255.0		

국가지원지방도 68호선(서천~경주)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
4	220.0	4	220.0	-	-	3	184.0	1	36.0	-	-

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
4	220.0	-	-	1	60.0	1	36.0	2	124.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개소	4	1	2	-	-	1	-	-		
연장	220.0	60.0	100.0	-	-	60.0	-	-		

국가지원지방도 82호선(화성~평창)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
20	1,372.7	20	1,372.7	3	815.5	5	306.2	4	136.0	8	115.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
20	1,372.7	-	-	-	-	11	1,045.5	9	327.2	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개소	20	9	1	8	1	1	-	-		
연장	1,372.7	327.2	22.0	650.5	30.0	343.0	-	-		

국가지원지방도 96호선(태안~청원)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1960이전	비 고
개소	-									
연장	-									

국가지원지방도 32호선(대전~문경)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	대청교	청원	현도	노산	200	8.5(7)	10	8	PC1	T	DB-18.0	1977	3,635	
2	광원교	청원	문의	덕유	221	10.4(8)	2	18	RA	ETC	DB-18.0	1980	3,635	
3	문의교	청원	문의	덕유	255	10(8)	30	9	PC1	RA	DB-18.0	1980	3,635	
4	화당교	청원	남일	화당	44.2	8.5(7.1)	4.3	4	RCS	G	DB-13.5	1970	12,721	
5	고은교	청원	남일	고은	120	8.5(6)	6	8	RCT	G	DB-13.5	1966	12,721	
6	은행교	청원	남일	은행	38	20(18.5)	4.5	3	RCS	RA	DB-24.0	1999	16,176	
7	문주교	청원	남일	문주	99	20(18.5)	4.5	6	RCS	RA	DB-24.0	1999	16,176	
8	금거교	청원	가덕	병암	31	20(18.6)	3	2	RCS	RA	DB-24.0	2000	16,176	
9	추정교	청원	낭성	추정	12	20(18.6)	4	1	RCS	WL	DB-24.0	2000	16,176	
10	관정대교	청원	낭성	관정	74.3	20(18.5)	5.7	5	RCS	RA	DB-24.0	1999	16,176	

국가지원지방도 32호선(대전~문경)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
11	미원교(상)	청원	미원	미원	84	10(7)	7	6	RCS	T	DB-24.0	1996	16,176	
12	미원교(하)	청원	미원	미원	82.5	8.6(7.1)	4.5	5	RCT	G	DB-18.0	1975	16,176	
13	금평교	괴산	청천	금평	44	10(9)	4.2	3	RA	ETC	DB-24.0	2000	2,919	
14	도원소교	괴산	청천	도원	11	7.5(6.2)	2.5	1	RCS	G	DB-13.5	1974	3506	
15	도원교	괴산	청천	도원	120	9(8)	6	4	PCI	T	DB-18.0	1981	3,506	
16	화양교	괴산	청천	화양	66	8.8(7.1)	3.5	6	RCS	G	DB-13.5	1971	2,050	
17	송면교	괴산	청천	송면	30	9.5(6.8)	3	3	RCS	WL	DB-24.0	1994	1,205	

국가지원지방도 96호선(태안~청원)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공 년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				

국가지원지방도 49호선(영암~원주)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	남대천교	영동	용화	용화	108	7.5(6)	5.5	9	RCT	G	DB-13.5	1969	976	
2	용화교	영동	용화	용화	60	8(7)	3.2	4	RCS	RA	DB-18.0	1991	976	
3	평촌교	영동	용화	괴동	38	7(6)	5.2	3	RCS	WL	DB-18.0	1991	976	
4	돈대교	영동	상촌	돈대	10	6.6(6)	2.5	1	RCT	G	DB-13.5	1973	6,083	
5	수원교	영동	매곡	수원	8.5	9.2(8.5)	3.5	1	RCS	G	DB-13.5	1972	5,808	
6	소계교	영동	황간	소계	10	9.0(6.2)	2	1	RCT	G	DB-13.5	1971	6,083	
7	황간교	영동	황간	남성	75	15(10)	5	5	RCS	RA	DB-24.0	1995	5,808	
8	난곡교	영동	황간	난곡	20	7.5(6)	2	2	RCS	G	DB-13.5	1971	5,808	
9	난곡소교	영동	황간	난곡	10	7.5(6.0)	2	1	RCS	G	DB-13.5	1968	5,808	
10	우매교	영동	황간	우매	11	7.5(6.1)	3.5	1	RCS	G	DB-13.5	1970	5,808	
11	송평교	괴산	청천	송면	72	8.5(7)	3.2	6	RCS	SG	DB-18.0	1989	5,808	

국가지원지방도 49호선(영암~원주)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
12	송면 2교	괴산	청천	송면	30	10.5(9)	4.5	2	RCS	RA	DB-24.0	1995	2,356	
13	사기막교	괴산	청천	사기막	20	6.0(4.3)	2.5	2	RCS	G	DB-13.5	1976	2,356	
14	덕평 1교	괴산	청천	덕평	150.3	12(11.0)	16	3	STB	TP	DB-24.0	2002	2,356	
15	치 재 교	괴산	문광	옥석	245	11(7.5)	4.5	5	PSCI	TP	DB-24.0	2004	2,356	◎
16	흑 석 교	괴산	문광	흑석	120.6	12(11)	5	4	PSCI	TP	DB-24.0	2003	2,356	
17	광 덕 교	괴산	문광	광덕	60	12(11)	3	4	RCS	G	DB-24.0	1999	2,356	
18	충 도 교	음성	소이	충도	20	7.5(6)	2	2	RCS	G	DB-18.0	1992	644	
19	대 장 교	음성	소이	대장	77	7.5(6)	4	7	RCS	G	DB-13.5	1969	2,377	
20	용 원 교	충주	신니	용원	90.6	15(11)	2.8	6	RCS	RA	DB-24.0	2003	2,081	
21	화 석 교	충주	신니	화석	10	9(8)	2	1	RA	ETC	DB-24.0	1995	2,081	
22	노은 1교	충주	노은	연하	50	6.5(5)	3	5	RCS	G	DB-13.5	1970	1,933	

국가지원지방도 49호선(영암~원주)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
23	노은교	충주	노은	연하	20.3	11.1(9.6)	4	2	RCS	WL	DB-24.0	2001	1,933	
24	하남교	충주	노은	연하	18	7.5(6)	3	2	RCS	G	DB-13.5	1978	1,933	
25	용포교	충주	앙성	용포	60	8.5(7)	3	4	RCS	G	DB-13.5	1968	1,933	
26	하율교	충주	앙성	하율	8	9.5(8)	4	1	RCS	G	DB-13.5	1976	2,634	
27	학미교	충주	앙성	모점	19.2	7.5(6)	3.2	2	RCS	G	DB-13.5	1976	2,634	
28	모점교	충주	앙성	모점	19.2	7.5(6)	3.5	2	RCS	G	DB-13.5	1976	2,634	
29	중전교	충주	앙성	중전	22	7.5(6)	3	2	RCS	G	DB-13.5	1979	2,634	
30	남한강대교	충주	앙성	단암	480	10(9)	20	10	STB	T	DB-24.0	1995	2,634	
31	덕평 2교	괴산	청천	덕평	150.6	11(7.5)	4.5	5	PSCI	T	DB-24.0	2003	2,570	

국가지원지방도 68호선(서천~경주)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	호탄소교	영동	양산	호탄	36	9.5(8)	8.5	3	RCS	T	DB-18.0	1992	2,799	
2	원당교	영동	양산	원당	60	10(8.5)	4	4	RCS	WL	DB-24.0	1997	2,799	
3	외마포교	영동	양강	묵정	64	7.5(6.5)	7	5	RCS	WL	DB-24.0	1992	2,799	
4	마포교	영동	양강	묵정	60	7.5(6)	3.1	6	RCS	G	DB-13.5	1979	2,799	

국가지원지방도 82호선(화성 ~ 평창)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	만승교	진천	만승	광혜원	50.0	25(16)	6.5	4	RCS	RA	DB-24.0	1996	18,677	
2	오류교	음성	대소	오류	50.0	20(19.2)	2.8	4	RCS	T	DB-24.0	1999	12,137	
3	태생교	음성	대소	태생	58.0	22(18.5)	3.6	4	RCS	RA	DB-24.0	2001	12,137	
4	금왕대교	음성	금왕	무극	88.2	25(19)	4.5	6	RCS	RA	DB-24.0	1996	12,137	
5	연하교	충주	노은	수상	10.0	10(9)	2	1	RA	ETC	DB-24.0	2000	5,231	
6	효죽교	충주	노은	수룡	60.0	8.5(7)	4.5	5	RCS	T	DB-18.0	1988	5,231	
7	수룡소교	충주	노은	수룡	10.0	8.5(7)	2	1	RCS	G	DB-18.0	1988	5,231	
8	묘곡교	충주	가금	하구암	14.0	9.5(8.5)	2	1	RA	ETC	DB-24.0	2000	15,130	
9	용전교	충주	가금	용전	36.0	10(8.5)	5	3	RCS	WL	DB-18.0	1985	15,130	
10	갈동교	충주	가금	탑평	12.0	10(8.5)	3.5	1	RCS	WL	DB-18.0	1985	15,130	
11	탄금대교	충주	가금	창동	343.0	8.5(7)	9	16	PSCI	T	DB-18.0	1977	15,130	

국가지원지방도 82호선(화성~평창)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
12	청풍교	제천	한수	물태	315.0	10(8.6)	64	4	PSCB	R	DB-18.0	1985	8,592	
13	고교	제천	금성	월굴	157.5	10(8.7)	41	3	STI	R	DB-18.0	1985	8,592	
14	월림교	제천	금성	월굴	22.0	9(8.1)	3.5	2	RCS	RA	DB-18.0	1992	9,569	지532에서 이동
15	월림 1교	제천	금성	월굴	30.0	26(25)	10.4	1	PSCI	SGP	DB-24.0	2002	9,569	
16	양화 2교	제천	금성	양화	12.0	19.5(18.5)	8.4	1	RA	ETC	DB-24.0	2002	9,569	
17	양화 1교	제천	금성	양화	15.0	19.5(18.5)	7.7	1	RA	ETC	DB-24.0	2002	9,569	
18	송한교	제천	송학	송한	20.0	10(8.2)	2	2	RCS	WL	DB-18.0	1989	8,592	
19	금제교	충주		칠금	30.0	25(17)	5	3	RCS	G	DB-18.0	1983	14,656	시관리
20	봉계교	충주		봉방	40	20(12)	3.5	4	RCS	G	DB-18.0	1983	14,656	시관리 국지520에서이동

지 방 도

지방도 교량 현황

○ 가설교량 현황

합 계		가 설 교(개소/미터)									
		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
308	17,876.2	308	17,876.2	48	9,720.9	47	3,183.8	60	2,206.8	153	2,764.7

○ 미가설교량 현황

소 계		미 가 설 교(개소/미터)								비 고
		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만		
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB 13.5		DB 18		DB 24		비 고
개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
308	17,876.2			55	1,272.9	107	5,648.0	146	10,955.3	

○ 가설년도별 분류

합 계		1995 이후	1990 이후	1985 이후	1980 이후	1975 이후	1970 이후	1965 이후	1965 이전	비 고
개 소	308	138	58	39	27	16	21	6	3	
연 장	26,106.9	13,479.7	4,009.5	5,319.5	2,125.3	442.5	460.9	226.5	43.0	

시군별 지방도 교량현황

시·군별 지방도 교량현황(1)

○ 가설교량 현황

구분 / 시군별	합계		가 설 교(개소/미터)									
			소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
계	308	17,876.2	308	17,876.2	48	9,720.9	47	3,183.8	60	2,206.8	153	2,764.7
청 주 시	5	638.6	5	638.6	2	518.0	1	90.0			2	30.6
충 주 시	45	1,887.5	45	1,887.5	5	827.2	6	375.0	6	199.0	28	486.3
제 천 시	20	1,115.6	20	1,115.6	3	595.0	3	170.0	5	181.0	9	169.6
청 원 군	41	3,574.3	41	3,574.3	8	2,377.1	10	705.0	5	170.0	18	322.2
보 은 군	30	2,183.4	30	2,183.4	6	1,217.3	7	527.0	6	225.1	11	214.0
옥 천 군	28	1,300.6	28	1,300.6	3	690.3	2	101.0	6	230.9	17	278.4
영 동 군	23	1,536.0	23	1,536.0	6	1,012.3	3	234.0	2	84.0	12	205.7
증 평 군	2	70.0	2	70.0			1	55.0			1	15.0
진 천 군	16	989.3	16	989.3	4	509.0	3	218.6	4	167.9	5	93.8
괴 산 군	37	1,915.6	37	1,915.6	6	1,025.0	3	187.0	12	425.2	16	278.4
음 성 군	25	893.2	25	893.2	2	220.0	3	191.2	5	191.2	15	290.8
단 양 군	36	1,772.1	36	1,772.1	3	729.7	5	330.0	9	332.5	19	379.9

시·군별 지방도 교량현황(2)

○ 미가설교량 현황

구분 / 시군별	소 계		미 가 설 교(개소/미터)								비 고
			장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M미만		
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계											
청 주 시											
충 주 시											
제 천 시											
청 원 군											
보 은 군											
옥 천 군											
영 동 군											
증 평 군											
진 천 군											
괴 산 군											
음 성 군											
단 양 군											

설계하중별 지방도 교량 현황

○ 가설교량 현황

구분 / 시군별	합계		DB 13.5 미만		DB 13.5		DB 18		DB 24		비 고
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계	308	17,876.2			55	1,272.9	107	5,648.0	146	10,955.3	
청 주 시	5	638.6			1	8.6			4	630.0	
충 주 시	45	1,887.5			11	289.5	17	789.0	17	809.0	
제 천 시	20	1,115.6			1	32.0	13	649.6	6	434.0	
청 원 군	41	3,574.3			5	159.2	12	662.2	24	2,752.9	
보 은 군	30	2,183.4			2	44.0	13	1,219.6	15	919.8	
옥 천 군	28	1,300.6			11	158.5	1	19.0	16	1,123.1	
영 동 군	23	1,536.0			8	146.7	7	264.0	8	1,125.3	
증 평 군	2	70.0							2	70.0	
진 천 군	16	989.3			1	192.0	4	151.0	11	646.3	
괴 산 군	37	1,915.6			9	163.4	12	425.2	16	1,327.0	
음 성 군	25	893.2			4	41.0	8	332.2	13	520.0	
단 양 군	36	1,772.1			2	38.0	20	1,136.2	14	597.9	

가설년도별 지방도 교량현황(1)

구분 / 시군별	합 계		1995 이후		1990 이후		1985 이후		1980 이후	
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장
계	308	17,876.2	138	10,073.1	58	3,050.0	39	1,968.2	27	1,612.0
청 주 시	5	638.6	3	270.0			2	368.6		
충 주 시	45	1,887.5	15	665.0	12	367.8	6	406.2	4	71.0
제 천 시	20	1,115.6	6	434.0	3	82.6	6	492.0	5	107.0
청 원 군	41	3,574.3	22	2,617.9	5	390.0	3	118.2	5	163.0
보 은 군	30	2,183.4	16	939.8	3	193.0	3	56.0	6	952.6
옥 천 군	28	1,300.6	15	1,097.1	1	26.0	1	19.0	1	24.0
영 동 군	23	1,536.0	8	1,125.3	5	203.0	1	50.0	2	32.0
증 평 군	2	70.0	2	70.0						
진 천 군	16	989.3	10	634.5	5	162.8			1	192.0
괴 산 군	37	1,915.6	13	1,079.0	12	542.0	4	155.2	1	10.4
음 성 군	25	893.2	13	520.0	6	274.2	1	18.0	1	40.0
단 양 군	36	1,772.1	15	620.5	6	808.6	12	285.0	1	20.0

가설년도별 지방도 교량현황(2)

구분 / 시군별	1975 이후		1970 이후		1965 이후		1965 이전		비 고
	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	개 소	연 장	
계	16	442.5	21	460.9	6	226.5	3	43.0	
청 주 시									
충 주 시	7	287.5	1	90.0					
제 천 시									
청 원 군			5	165.2	1	120.0			
보 은 군	1	18.0			1	24.0			
옥 천 군	3	49.0	3	34.0	1	8.5	3	43.0	
영 동 군	2	30.0	4	51.7	1	44.0			
증 평 군									
진 천 군									
괴 산 군	2	40.0	3	59.0	2	30.0			
음 성 군			4	41.0					
단 양 군	1	18.0	1	20.0					

노선별 지방도 교량 현황

지방도 교량총괄표

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
308	17,876.2	308	17,876.2	48	9,720.9	47	3,183.8	60	2,206.8	153	2,764.7

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
308	17,876.2	-	-	55	1,272.9	107	5,648.0	146	10,955.3	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	308	138	58	39	27	16	21	6	3	
연장	17,876.2	10,073.1	3,050.0	1,968.2	1,612.0	442.5	460.9	226.5	43.0	

지방도 313호선(진천~안성)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
5	329.6	5	329.6	1	192.0	1	64.6	1	30.0	2	43.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
5	329.6	-	-	1	192.0	2	43.0	2	94.6	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	5	2	2		1					
연장	329.6	94.6	43.0		192.0					

지방도 318호선(일죽~음성)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
5	190.0	5	190.0	1	100.0	-	-	2	70.0	2	20.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
5	190.0	-	-	1	8.0	2	130.0	2	52.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	5	2	2				1			
연장	190.0	52.0	130.0				8.0			

지방도 402호선(백운~운학)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
4	146.0	4	146.0	-	-	-	-	4	146.0		

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
4	146.0	-	-	1	32.0	1	45.0	2	69.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	4	2	1		1					
연장	146.0	69.0	45.0		32.0					

지방도 501호선(학산~옥천)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
7	406.5	7	406.5	1	300.0	-	-	-	-	6	106.5

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
7	406.5	-	-	4	66.5	2	40.0	1	300.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	7	1	1	1		2	1	1		
연장	406.5	300.0	21.0	19.0		38.0	20.0	8.5		

지방도 502호선(회남~탄부)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
12	626.5	12	626.5	1	226.7	3	191.0	3	106.9	5	101.9

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
12	626.5	-	-	2	44.0	-	-	10	582.5	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	12	9	1	1				1		
연장	626.5	556.5	26.0	20.0				24.0		

지방도 505호선(학산~속리산)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
16	1,175.3	16	1,175.3	5	828.3	4	257.0	-	-	7	90.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
16	1,175.3	-	-	4	36.0	4	196.0	8	943.3	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	16	8	1	1	1	2	2		1	
연장	1175.3	943.3	108.0	50.0	20.0	29.0	14.0		11.0	

지방도 507호선(내판~정봉)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
2	118.0	2	118.0	-	-	1	90.0	-	-	1	28.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
2	118.0	-	-	-	-	-	-	2	118.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	2	2								
연장	118.0	118.0								

지방도 508호선(조치원~오창)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
1	296.5	1	296.5	1	296.5	-	-	-	-	-	-

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
1	296.5	-	-	-	-	-	-	1	296.5	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	1	1								
연장	296.5	296.5								

지방도 509호선(회남~가덕)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
5	92.2	5	92.2	-	-	-	-	-	-	5	92.2

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
5	92.2	-	-	1	19.2	4	73.0	-	-	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	5				4		1			
연장	92.2				73.0		19.2			

지방도 510호선(오창~살미)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
25	1,307.4	25	1,307.4	4	852.6	1	69.0	3	100.0	17	285.8

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
25	1,307.4	-	-	10	161.5	7	227.4	8	918.5	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	25	6	5	4	4	5		1		
연장	1307.4	648.5	270.0	131.4	71.0	66.5		120.0		

지방도 511호선(미원~초평)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
8	370.8	8	370.8	1	240.0	-	-	2	68.0	5	62.8

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
8	370.8	-	-	2	30.0	1	240.0	5	100.8	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	8	5	1				2			
연장	370.8	100.8	240.0				30.0			

지방도 512호선(청주~미원)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
4	112.0	4	112.0	-	-	1	50.0	1	30.0	2	32.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
4	112.0	-	-	-	-	-	-	4	112.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	4	4			-					
연장	112.0	112.0								

지방도 513호선(초평~금왕)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
3	109.0	3	109.0	-	-	1	60.0	-	-	2	49.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
3	109.0	-	-	-	-	1	60.0	2	49.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	3	2	1							
연장	109.0	49.0	60.0							

지방도 514호선(이원~황간)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
8	558.7	8	558.7	2	432.0	-	-	1	40.0	5	86.7

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
8	558.7	-	-	4	60.7	2	66.0	2	432.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	8	2	2			1	3			
연장	558.7	432.0	66.0			19.0	41.7			

지방도 515호선(청천~율면)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
15	851.0	15	851.0	3	420.0	3	171.2	6	201.4	3	58.4

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
15	851.0	-	-	3	73.4	5	195.4	7	582.2	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	15	7	3	2	1	1	1			
연장	851.0	582.2	108.2	87.2	10.4	33.0	30.0			

지방도 516호선(초평~불정)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
15	636.4	15	636.4	2	207.0	2	164.0	3	129.9	8	135.5

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
15	636.4	-	-	3	33.0	2	63.0	10	540.4	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	15	10	1		1		3			
연장	636.4	540.4	23.0		40.0		33.0			

지방도 517호선(송면~장연)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		. 30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
11	345.0	11	345.0	-	-	2	137.0	2	68.0	7	140.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
11	345.0	-	-	3	43.0	4	139.0	4	163.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	11	3	5				2	1		
연장	345.0	85.0	217.0				29.0	14.0		

지방도 519호선(가곡~쌍용)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
6	474.0	6	474.0	1	250.0	2	130.0	2	70.0	1	24.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
6	474.0	-	-	-	-	3	346.0	3	128.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	6	3	1	2						
연장	474.0	128.0	250.0	96.0						

지방도 520호선(감곡~충주)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
5	115.0	5	115.0	-	-	-	-	2	73.0	3	42.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
5	115.0	-	-	-	-	5	115.0	-	-	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	5		4	1						
연장	115.0		95.0	20.0						

지방도 522호선(제천~영춘)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
8	619.1	8	619.1	2	494.7	-	-	1	35.4	5	89.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
8	619.1	-	-	-	-	5	325.3	3	293.8	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	8	4	3	1						
연장	619.1	316.4	282.7	20.0						

지방도 525호선(청천~노은)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
10	645.5	10	645.5	3	460.0	1	60.0	1	35.0	5	90.5

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
10	645.5	-	-	-	-	1	35.0	9	610.5	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	10	9	1							
연장	645.5	610.5	35.0							

지방도 531호선(살미~부론)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
7	454.0	7	454.0	1	180.0	3	175.0	2	75.0	1	24.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	--	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
7	454.0	-	-	1	35.0	3	244.0	3	175.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	7	3	1	2		1				
연장	454.0	175.0	35.0	64.0		180.0				

지방도 532호선(금가~어상천)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
22	905.3	22	905.3	2	402.2	2	125.0	2	72.1	16	306.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
22	905.3	-	-	1	18.0	14	539.0	7	348.3	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	22	7	4	9	1	1				
연장	905.3	348.3	84.0	435.0	20.0	18.0				

지방도 540호선(용두~증평)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
10	1,690.0	10	1,690.0	4	1,378.0	4	240.0	2	72.0	-	-

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
10	1,690.0	-	-	-	-	-	-	10	1,690.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	10	10								
연장	1690.0	1690.0								

지방도 571호선(대전~창리)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
9	1,055.6	9	1,055.6	3	782.6	2	150.0	2	85.0	2	38.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
9	1,055.6	-	-	-	-	8	1,037.6	1	18.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	9	2	2		5					
연장	1055.6	38.0	85.0		932.6					

지방도 575호선(청성~청천)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
23	941.4	23	941.4	2	250.3	2	170.0	8	309.1	11	212.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
23	941.4	-	-	4	146.0	3	56.0	16	739.4	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	23	15	2	2	2				2	
연장	941.4	724.4	35.0	36.0	114.0				32.0	

지방도 581호선(무주~영동)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
4	86.0	4	86.0	-	-	-	-	1	44.0	3	42.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
4	86.0	-	-	4	86.0	-	-	-	-	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	4				2		1	1		
연장	86.0				32.0		10.0	44.0		

지방도 583호선(무극~용문)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
2	47.8	2	47.8	-	-	-	-	-	-	2	47.8

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
2	47.8	-	-	-	-	1	18.0	1	29.8	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	2	1		1						
연장	47.8	29.8		18.0						

지방도 587호선(덕산~오산)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
4	186.8	4	186.8	1	110.0	-	-	1	48.0	2	28.8

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
4	186.8	-	-	-	-	1	48.0	3	138.8	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	4	2	2							
연장	186.8	127.0	59.8							

지방도 591호선(현도~조치원)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
4	206.0	4	206.0	-	-	2	166.0	-	-	2	40.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
4	206.0	-	-	1	20.0	2	116.0	1	70.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	4	1		1			2			
연장	206.0	70.0		20.0			116.0			

지방도 592호선(증평~청천)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
4	137.0	4	137.0	-	-	1	55.0	1	44.0	2	38.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
4	137.0	-	-	1	16.0	1	44.0	2	77.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	4	2		1				1		
연장	137.0	77.0		44.0				16.0		

지방도 594호선(동면~청주)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
2	166.6	2	166.6	1	158.0	-	-	-	-	1	8.6

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
2	166.6	-	-	1	8.6	-	-	1	158.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	2	1		1						
연장	166.6	158.0		8.6						

지방도 595호선(가곡~영춘)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		. 30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
5	384.0	5	384.0	1	245.0	1	75.0	-	-	3	64.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
5	384.0	-	-	-	-	4	309.0	1	75.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	5	1	1	2	1					
연장	384.0	75.0	245.0	44.0	20.0					

지방도 596호선(천안~청주)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
3	475.0	3	475.0	1	360.0	1	90.0	-	-	1	25.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
3	475.0	-	-	-	-	2	115.0	1	360.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	3		2	1						
연장	475.0		115.0	360.0						

지방도 597호선(장연~평창)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
17	794.7	17	794.7	2	335.0	4	220.0	1	35.0	10	204.7

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
17	794.7	-	-	-	-	11	592.8	6	201.9	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	17	4	5	5	3					
연장	794.7	157.9	116.8	465.0	55.0					

지방도 599호선(소이~소태)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
5	288.0	5	288.0	1	120.0	1	90.0	2	64.0	1	14.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
5	288.0	-	-	2	124.0	1	14.0	2	150.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	5	1	1			2	1			
연장	288.0	30.0	120.0			48.0	90.0			

지방도 901호선(지례~동로)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
4	241.0	4	241.0	1	100.0	1	96.0			2	45.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
4	241.0	-	-			2	116.0	2	125.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	4	2	2							
연장	241.0	125.0	116.0							

지방도 906호선(영동~부계)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
2	99.0	2	99.0	-	-	1	88.0	-	-	1	11.0

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
2	99.0	-	-	-	-	1	11.0	1	88.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	2	1				1				
연장	99.0	88.0				11.0				

지방도 927호선(군위~단양)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
3	121.0	3	121.0	-	-	-	-	3	121.0	-	-

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
3	121.0	-	-	-	-	1	30.0	2	91.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	3	2		1						
연장	121.0	91.0		30.0						

지방도 935호선(임동~영춘)

○ 가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		30M 미만	
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
3	72.5	3	72.5	-	-	-	-	1	34.0	2	38.5

○ 미가설연장 현황

합 계		소 계		장대교(100M이상)		50 ~ 100M		30 ~ 50M		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
-	-	-	-							

○ 설계하중별 분류

합 계		DB 13.5 미만		DB - 13.5		DB - 18		DB - 24		비 고
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	
3	72.5	-	-	1	20.0	1	18.5	1	34.0	

○ 가설연도별 분류

구분	계	1995이후	1990이후	1985이후	1980이후	1975이후	1970이후	1965이후	1965이전	비 고
개소	3	1	1				1			
연장	72.5	34.0	18.5				20.0			

지방도 313호선(진천~안성)

번호	교량명	위치			크기			경간	구조		설계하중	준공년도	교통량	비고
		군	면	리	연장	폭원	높이		상부	하부				
1	용소교	진천	진천	금암	30	10(9)	5	3	RCS	WL	DB-24.0	1999	1,450	
2	사정교	진천	백곡	사송	192	6.5(6)	5	16	RCT	T	DB-13.5	1984	1,450	
3	용진교	진천	백곡	용덕	64.6	9.5(6.2)	5	2	RCS	RA	DB-24.0	2005	1,450	재가설
4	용덕교	진천	백곡	용덕	26	9.5(6.2)	3.4	2	RA	ETC	DB-18.0	1993	1,450	
5	유곡교	진천	백곡	용덕	17	10.5(6.4)	4.5	2	RA	ETC	DB-18.0	1993	1,450	